

ОТЧЕТ
по инвестиционным проектам в области освоения лесов
за II квартал 2018

В крае реализуется шесть проектов, включенных в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения. Сумма заявленных инвестиций составляет 26 036,8 млн. рублей, освоено 27402,7 млн. рублей, в том числе 1104,0 млн. рублей во II квартале текущего года.

1. Проект ООО "Римбунан Хиджау МДФ" **"Завод по производству 150 тыс. куб. м в год древесноволокнистых плит МДФ/ТХДФ"** (пос. Хор Хабаровского края).

Проект включен в Перечень приоритетных в области освоения лесов приказом Минпромторга России № 172 от 30 сентября 2008 г.

Ежегодный объем отпуска древесины в рубку 2083 тыс. куб. м.

Продолжается работа по освоению введенных в эксплуатацию и созданию новых деревообрабатывающих мощностей.

На созданных лесопильных мощностях во II квартале 2018 г. произведено 34,8 тыс. куб. м пиломатериалов.

По созданию производства 289 тыс. куб. м пиломатериалов в год (вторая очередь) на площадке завода МДФ в пос. Хор в соответствии с внешнеторговым контрактом № RH-НАВ-1610 от 22.11.2016 с компанией WDT Maschinenbau GesmbH (Австрия) и графиком работ:

- технологическое оборудование полностью поставлено на промышленную площадку;

- смонтирована основная часть оборудования фрезернопильной линии, сортировки и пакетирования пиломатериалов.

Завершение испытания оборудования "под нагрузкой" и подписание акты приема-передачи с поставщиком – август.

Для освоения лесного фонда проводятся работы по ремонту существующих автомобильных дорог и мостов.

Сумма заявленных инвестиций по проекту 4739,2 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 5388,6 млн. рублей, в т.ч. во II квартале 2018 г. – 14,8 млн. рублей.

2. Проект ОАО "Дальлеспром" "**Создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины на основе производств: лущеного шпона, с общим объемом - 300 тыс. куб. м/год, лесопильного, объемом 230 тыс. куб. м/год пиломатериалов, плит МДФ – 300 тыс. куб. м/год, в г. Амурске и технологической щепы – 750 тыс. куб. м/год в пос. Ванино, Хабаровского края**".

Проект включен в Перечень приоритетных проектов в области освоения лесов Приказом Минпромторга России от 23 сентября 2009 г. № 845.

Ежегодный планируемый объём отпуска древесины на участках лесного фонда, включённых в проект, составляет 2 411 тыс. куб. м.

Завод по производству лущёного шпона:

Во II квартале 2018 года произведено 54,2 тыс. куб. м. шпона.

Завод по производству пиломатериалов:

Во II квартале 2018 года произведено 26,6 тыс. куб. м. пиломатериалов.

Ведется монтаж оборудования котельной установки с турбиной компании Политехник (Австрия).

Завод по производству топливных гранул (пеллет):

Выполняется инжиниринг проекта, ведется подбор основного персонала, подготовлен бизнес-план, выбран проектировщик, генеральный подрядчик. Заключен договор на поставку производственной линии (Кноблингер, Австрия).

Сумма заявленных инвестиций – 12 085 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта – 12 854 млн. рублей, в т.ч. во II квартале 2018 г. – 804,0 млн. рублей.

3. Проект ООО "Азия Лес" "**Организация производства строганных и профилированных пиломатериалов**" в пос. Берёзовый Солнечного района Хабаровского края.

Проект включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов приказом Минпромторга России от 18 января 2012 г. № 25.

Ежегодный объём отпуска древесины в рубку на участках лесного фонда, включённых в проект, составляет 973 тыс. куб. м.

В декабре 2017 года Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым в рамках дней Дальнего Востока в Москве дистанционно введены мощности по производству 84,0 тыс. тонн топливных гранул компании "Продеса" (Испания). Ведется отработка технологических режимов.

Приобретено все технологическое оборудование для деревообрабатывающего комплекса.

В части строительства деревообрабатывающего завода и объектов инфраструктуры на сегодняшний день выполнены работы по:

- введению в эксплуатацию линии сортировки бревен;
- отсыпке и обустройству внутренних и внешних автомобильных дорог;
- строительству здания под размещение оборудования мини-ТЭС электрической мощностью до 3,0 МВт.

Сумма заявленных инвестиций по проекту 3726,8 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 8076,7 млн. рублей, в т.ч. во II квартале 2018 г. – 79,7 млн. рублей.

4. Проект ООО "Логистик Лес" "Создание деревообрабатывающего предприятия" в Хабаровском крае.

Проект включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов приказом Минпромторга России от 01.02.2017 г. № 254. В проект включены лесные участки с ежегодным отпуском древесины в объеме 776 тыс. куб. м.

В отчетном квартале была продолжена работа по приобретению специализированной техники. Заключены договоры лизинга и произведены первые лизинговые платежи по ним. Также проведены переговоры о приобретении дополнительных единиц техники для создания объектов лесной инфраструктуры и лесозаготовительного производства.

Ведется создание объектов лесной инфраструктуры.

По проекту планируется создать мощности по производству:

- 380 тыс. куб. метров высокосортных пиломатериалов;
- 150 тыс. тонн топливных гранул;
- 230 тыс. куб. метров технологической щепы.

Планируется создать 416 новых рабочих мест.

Сумма заявленных инвестиций по проекту 3 433,5 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 385,9 млн. рублей, в т.ч. во II квартале 2018 г. – 50,8 млн. рублей.

5. Проект ООО "Леспром ДВ" "Создание лесоперерабатывающего комплекса" в муниципальном районе им. Лазо Хабаровского края.

Проект включен в Перечень приоритетных приказом Минпромторга России № 855 от 23 марта 2017 г. В проект включены лесные участки с ежегодным объёмом отпуска древесины в рубку 62 тыс. куб. м.

Организация первого производства топливных гранул (пеллет) мощностью 5 тыс. тонн в год:

- цех введен в эксплуатацию в 2017 г. Производство во II квартале 2018 г. составило 60 тонн пеллет.

Создание сушильного блока мощностью 15 тыс. куб. м. сухих пиломатериалов в год:

- на строительной площадке завершены работы по устройству фундамента под блок сушильных камер. Продолжаются работы по устройству фундамента помещения котельной.

Строительство лесопильного завода с окорочным цехом по выпуску

50 тыс. куб. м. пиломатериалов в год:

- проектные работы произведены. Выполнена реконструкция здания лесопильного цеха. Часть оборудования поставлена инвестором и находится на производственно-строительной площадке в п. Хор. Ведётся реконструкция энергетической инфраструктуры.

Строительство завода по производству шпона лущеного мощностью 9,5 тыс. куб. м. в год:

- проектно-изыскательные работы выполнены. Выполнены строительномонтажные работы цеха по производству шпона. Инвестором в рамках Проекта полностью закуплены линии по производству лущеного шпона. Часть оборудования поставлена на производственную площадку, производится его монтаж.

Сумма заявленных инвестиций по проекту 1301,8 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 923,3 млн. рублей, в т.ч. во II квартале 2018 г. – 60,2 млн. рублей.

6. Проект ООО "Восточная Торговая Компания" "Создание комплексного деревообрабатывающего предприятия".

Проект включен в Перечень приоритетных приказом Минпромторга России № 1673 от 26 мая 2017 г.

В проект включены лесные участки с ежегодным объёмом отпуска древесины в рубку 136,6 тыс.куб.м.

В пос. Хор введена в тестовую эксплуатацию линия по производству шпона, выпущено 4,1 тыс. куб. м. готовой продукции. Объем произведенного сухого пиломатериала лиственных пород составляет 6,3 тыс. куб. м.

В г. Советская Гавань определена промышленно-производственная площадка, осуществляется подготовка проектной документации по созданию деревообрабатывающего производства.

Для кадрового обеспечения создаваемого деревообрабатывающего предприятия подписано Соглашение о стратегическом партнерстве между ООО «Восточная торговая компания» и АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке».

Сумма заявленных инвестиций по проекту 750,4 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 502,8 млн. рублей, в т.ч. во II квартале 2018 г. – 94,5 млн. рублей.