

ОТЧЕТ
по инвестиционным проектам в области освоения лесов
за I квартал 2019

В крае реализуется шесть проектов, включенных в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения. Сумма заявленных инвестиций составляет 26 036,8 млн. рублей, освоено 30 428,2 млн. рублей, в том числе 780,5 млн. рублей в I квартале 2019 года.

1. Проект ООО "Римбунан Хиджау МДФ" **"Завод по производству 150 тыс. куб. м в год древесноволокнистых плит МДФ/ТХДФ"** (пос. Хор Хабаровского края).

Проект включен в Перечень приоритетных в области освоения лесов приказом Минпромторга России № 172 от 30 сентября 2008 г.

Ежегодный объем отпуска древесины в рубку 2083 тыс. куб. м.

Заканчивается работа по освоению введенных в эксплуатацию и созданию новых деревообрабатывающих мощностей.

Мощности по производству 289 тыс. куб. м пиломатериалов в год (вторая очередь) на площадке завода МДФ в пос. Хор в соответствии с контрактом № RH-НАВ-1610 от 22.11.2016 с компанией WDT Maschinenbau GesmbH (Австрия) и графиком работ в IV квартале 2018 года введены в эксплуатацию.

Для освоения лесного фонда проводятся работы по ремонту существующих автомобильных дорог и мостов.

Сумма заявленных инвестиций по проекту 4739,2 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 5532,2 млн. рублей.

Пунктом 4 распоряжения Правительства Хабаровского края от 17.06.2013 № 409 "Об утверждении заявки общества с ограниченной ответственностью "Римбунан Хиджау МДФ" на внесение изменений в приоритетный инвестиционный проект "Завод по производству 150 тыс. куб. м в год древесноволокнистых плит МДФ/ТХДФ" в пос. Хор муниципального района имени Лазо Хабаровского края, включенный в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 30 сентября 2008 г. № 172" (далее – распоряжение № 409) утвержден График заключения договоров аренды лесных участков, дополнительно выделяемых для реализации инвестиционного проекта. До настоящего времени договора аренды лесных

участков № 6 и 7, со сроком заключения не позднее IV квартала 2017 г., не заключены, при этом по лесному участку № 7 не по вине компании.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 6 распоряжения № 409, на срок более года нарушены обязательства по организации лесозаготовок в соответствующем объеме ежегодного допустимого изъятия древесины, а также по осуществлению выхода на проектную мощность по лесопереработке.

В соответствии с п. 32 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 г. № 190, в Минпромторг направлено на согласование предписание (от 15.03.2019 № 12.3.57-6043) ООО "Римбунан Хиджау МДФ" об устранении нарушений допущенных в ходе реализации инвестиционного проекта.

Компании предлагается устранить допущенное отставание в течение девяти месяцев с момента получения согласованного предписания.

Срок устранения нарушений определен с учетом технических ограничений в Управлении Росреестра по Хабаровскому краю, препятствующих осуществлению учетно-регистрационных действий (письмо от 06.03.2019 № 11-10/02113).

2. Проект ОАО "Дальлеспром" "Создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины на основе производств: лущеного шпона, с общим объемом - 300 тыс. куб. м/год, лесопильного, объемом 230 тыс. куб. м/год пиломатериалов, плит МДФ – 300 тыс. куб. м/год, в г. Амурске и технологической щепы – 750 тыс. куб. м/год в пос. Ванино, Хабаровского края".

Проект включен в Перечень приоритетных проектов в области освоения лесов Приказом Минпромторга России от 23 сентября 2009 г. № 845.

Ежегодный планируемый объём отпуска древесины на участках лесного фонда, включённых в проект, составляет 2 411 тыс. куб. м.

Завод по производству лущёного шпона:

Производственные мощности введены 7 декабря 2012 г.

24 декабря 2015 года получено Разрешение на ввод в эксплуатацию завода по производству шпона.

В I квартале 2019 года произведено 55,25 тыс. куб. м. шпона. Выручка от реализации продукции в I квартале 2019 составила 938,35 млн. рублей.

Завод по производству пиломатериалов:

Производственные мощности введены в июне 2017 г.

13 ноября 2018 года получено Разрешение на ввод в эксплуатацию завода по производству пиломатериалов.

В I квартале 2019 года произведено 28,37 тыс. куб. м. пиломатериалов. Выручка от реализации продукции в I квартале 2019 составила 331,04 млн. рублей.

Завод по производству топливных гранул (пеллет):

Произведено основное технологическое оборудование и оборудование для котельной. Оборудование Polytechnik (котельная) и Knoblinger полностью поставлено на площадку. Подписан договор на монтаж оборудования.

Получено разрешение на строительство. Завершены фундаментные работы и подготовка к монтажу оборудования. Начало монтажа запланирована на апрель 2019, сроки окончания монтажа и строительно-монтажных работ перенесены на IV квартал 2019 года.

Сумма заявленных инвестиций – 12 085,0 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта – 14 135,1 млн. рублей, в т.ч. в I квартале 2019 года – 445,9 млн. рублей.

3. Проект ООО "Азия Лес" **"Организация производства строганных и профилированных пиломатериалов"** в пос. Берёзовый Солнечного района Хабаровского края.

Проект включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов приказом Минпромторга России от 18 января 2012 г. № 25.

Ежегодный объём отпуска древесины в рубку на участках лесного фонда, включённых в проект, составляет 973 тыс. куб. м.

В декабре 2017 года введены мощности по производству 84,0 тыс. тонн топливных гранул компании "Продеса" (Испания). В 2018 г. - I квартале 2019 г. произведено 12,5 тыс. тонн топливных гранул.

Приобретено технологическое оборудование для деревообрабатывающего комплекса.

В части строительства деревообрабатывающего завода и объектов инфраструктуры на сегодняшний день выполнены работы по:

- введению в эксплуатацию линии сортировки бревен;

- обустройству внутренних и внешних автомобильных дорог;
- строительству здания под размещение оборудования мини-ТЭС электрической мощностью до 3,0 МВт. Начато строительство котельной.

Сумма заявленных инвестиций по проекту 3726,8 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 8 149,95 млн. рублей, в т.ч. в I квартале 2019 года – 7,55 млн. рублей.

Компанией допущено отставание от графика реализации проекта и невыполнением обязательств по созданию мощностей по производству 330 тыс. куб. м пиломатериалов, в том числе 200 тыс. куб. м обрезных сухих и 100 тыс. куб. м строганных профилированных.

В соответствии с пунктом 32 Положения "О подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 г. № 190 направлено Предписание от 01.12.2018 № 12.3.50-30506 для организации работы по устранению допущенных нарушений в течение трех месяцев.

В связи с не устранением нарушений, указанных в Предписании, в Правительстве края подготовлен и проходит согласование проект распоряжения об исключении компании из перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

4. Проект ООО "Логистик Лес" "Создание деревообрабатывающего предприятия" в Хабаровском крае.

Проект включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов приказом Минпромторга России от 01 февраля 2017 г. № 254. В проект включены лесные участки с ежегодным отпускem древесины в объеме 776 тыс. куб. м.

Продолжается работа по приобретению специализированной техники. Заключены договоры лизинга и произведены первые лизинговые платежи по ним. Проведены переговоры о приобретении дополнительных единиц техники для создания объектов лесной инфраструктуры и лесозаготовительного производства.

Ведется создание объектов лесной инфраструктуры.

По проекту планируется создать мощности по производству:

- 380 тыс. куб. метров высокосортных пиломатериалов;
- 150 тыс. тонн топливных гранул;

- 230 тыс. куб. метров технологической щепы.

Планируется создать 416 новых рабочих мест.

Сумма заявленных инвестиций по проекту 3 433,5 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 730,66 млн. рублей, в т.ч. в I квартале 2019 года – 181,57 млн. рублей.

В соответствии с пунктом 32 Положения "О подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 г. № 190 направлено Предписание от 01.12.2018 № 12.3.50-30506 для организации работы по устранению допущенных нарушений в течение трех месяцев.

До настоящего времени обязательства инвестором не выполнены, с нарушением срока более чем на один год в части:

- заключения договоров аренды лесных участков (I – II кварталы);

Договоры аренды заключены на лесные участки № 5 в Амгуньском лесничестве с ежегодным отпуском 206,0 тыс. куб. м, № 6 в Кербинском лесничестве с ежегодным отпуском 330,0 тыс. куб. метров и № 7 в Амгуньском лесничестве с ежегодным отпуском 22,0 тыс. куб. м.

Объем заготовки древесины в 2017 году на лесных участках № 6 и № 7 составил 104,6 тыс. куб. м или 29 %.

На другие лесные участки договоры аренды не заключались.

- подготовки и утверждения проектной документации по созданию деревообрабатывающего производства (I – III кварталы);

До настоящего времени сведения о разработке и утверждении проектной документации инвестором не представлены.

Кроме этого поквартальным графиком реализации инвестиционного проекта ООО "Логистик Лес" предусмотрено вложение инвестиций в реализацию проекта в сумме 3 433,5 млн. рублей в период с 4 квартала 2016 г. по 2 квартал 2020 г. Отставание более одного года от графика привлечения инвестиций составляет более 1200,0 млн. рублей.

В соответствии с пунктом 32 Положения "О подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 г. № 190 направлено Предписание от 05.02.2019 № 12.3.45-2578 для организации работы по устранению допущенных нарушений в течение трех месяцев, Предписание получено адресатом 25.02.2019 г.

5. Проект ООО "Леспром ДВ" "**Создание лесоперерабатывающего комплекса**" в муниципальном районе им. Лазо Хабаровского края.

Проект включен в Перечень приоритетных приказом Минпромторга России № 855 от 23 марта 2017 г. В проект включены лесные участки с ежегодным объёмом отпуска древесины в рубку 62 тыс. куб. м.

Организация первого производства топливных гранул (пеллет) мощностью 5 тыс. тонн в год:

- цех введен в эксплуатацию в 2017 г.

Создание сушильного блока мощностью 15 тыс. куб. м. сухих пиломатериалов в год:

- завершены работы на строительной площадке по установке сушильных камер. Котельное оборудование находится на производственной площадке, начат монтаж оборудования и здания котельной.

Строительство лесопильного завода с окорочным цехом по выпуску 50 тыс. куб. м. пиломатериалов в год:

- проектные работы выполнены. Выполнена реконструкция здания лесопильного цеха. Ведётся реконструкция энергетической инфраструктуры.

Строительство завода по производству шпона лущеного мощностью 9,5 тыс. куб. м. в год:

- оборудование не введено в эксплуатацию в соответствии с графиком реализации проекта.

Сумма заявленных инвестиций по проекту 1301,8 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 1018,9 млн. рублей, в т.ч. в I квартале 2019 года – 21,3 млн. рублей.

Пунктом 8 распоряжения Правительства Хабаровского края от 21.12.2016 № 1009-рп "Об утверждении заявки общества с ограниченной ответственностью "Леспром ДВ" на реализацию инвестиционного проекта "Создание лесоперерабатывающего комплекса в муниципальном районе им. Лазо Хабаровского края" для включения в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов" (далее – Распоряжение) утверждены этапы реализации Проекта.

В соответствии с п. 8 Распоряжения на срок более года нарушены обязательства по созданию и модернизации объектов лесной инфраструктуры в части строительства лесовозных дорог; по созданию сушильного блока мощностью 15 тыс. куб. м. сухих пиломатериалов в год в части пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию; по строительству завода по производству шпона

лущенного мощностью 9,5 тыс. куб. м. в год в части поставки оборудования, монтажа технологического оборудования, пусконаладочных работ, ввода в эксплуатацию.

Минпромторгом России письмом от 30.04.2019 г. № 29369/08 согласовано Предписание в адрес компании.

ООО "Леспром ДВ" предлагается устранить допущенное отставание в течение шести месяцев с момента получения согласованного предписания.

6. Проект ООО "Восточная Торговая Компания" "Создание комплексного деревообрабатывающего предприятия".

Проект включен в Перечень приоритетных приказом Минпромторга России № 1673 от 26 мая 2017 г.

В проект включены лесные участки с ежегодным объёмом отпуска древесины в рубку 136,6 тыс. куб. м.

В г. Советская Гавань приобретена промышленно-производственная площадка, осуществлен монтаж и ввод в эксплуатацию лесопильного оборудования.

Сумма заявленных инвестиций по проекту 750,4 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 861,4 млн. рублей, в т.ч. в I квартале 2019 года – 124,2 млн. рублей.