

**ОТЧЕТ**  
**по инвестиционным проектам в области освоения лесов**  
**за II квартал 2019**

Проект ООО "Логистик Лес" "Создание деревообрабатывающего предприятия в Хабаровском крае" распоряжением Правительства Хабаровского края от 02.07.2019 № 546-рп исключен из перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (далее – перечень проектов). Копия распоряжения письмом от 03.07.2019 № 05.2.15-4000 направлена в Минпромторг России.

В крае реализуется четыре проекта, включенных в перечень проектов. Сумма заявленных инвестиций по проектам составляет 18 876,5 млн. рублей, освоено 22 073,8 млн. рублей, в том числе 526,4 млн. рублей во II квартале 2019 г.

1. Проект ООО "Римбунан Хиджау МДФ" **"Завод по производству 150 тыс. куб. м в год древесноволокнистых плит МДФ/ТХДФ"** (пос. Хор Хабаровского края).

Проект включен в перечень проектов приказом Минпромторга России от 30.09.2008 № 172.

Ежегодный объем отпуска древесины в рубку 2 083 тыс. куб. м.

Сумма заявленных инвестиций по проекту – 4 739,2 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 5 532,2 млн. рублей.

Во II квартале 2019 г. произведено 56,1 тыс. куб. м пиломатериалов и 0,8 тыс. куб. м древесноволокнистых плит.

В соответствии с п. 32 положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 № 190 (далее – положение) ООО "Римбунан Хиджау МДФ" направлено предписание от 03.06.2019 № 05.2.16-3428 для устранения нарушений, связанных с невыполнением обязательств по заключению договоров аренды лесных участков № 6 и 7.

Компании предложено устранить допущенное отставание в течение трех месяцев с момента получения согласованного Минпромторгом России письмом от 27.05.2019 № ЕВ-34544/08 предписания.

**2. Проект АО "Дальлеспром" "Создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины на основе производств: лущеного шпона, с общим объемом - 300 тыс. куб. м/год, лесопильного, объемом 230 тыс. куб. м/год пиломатериалов, плит МДФ – 300 тыс. куб. м/год, в г. Амурске и технологической щепы – 750 тыс. куб. м/год в пос. Ванино, Хабаровского края".**

Проект включен в перечень проектов приказом Минпромторга России от 23.09.2009 № 845.

Ежегодный планируемый объем отпуска древесины на участках лесного фонда, включенных в проект, составляет 2 411 тыс. куб. м.

Завод по производству лущеного шпона:

- производственные мощности введены 07.12.2012;
- разрешение на ввод в эксплуатацию завода по производству шпона получено 24.12.2015;
- во II квартале 2019 г. произведено 56,2 тыс. куб. м шпона;
- выручка от реализации продукции составила 764,9 млн. рублей.

Завод по производству пиломатериалов:

- производственные мощности введены в июне 2017 г.;
- разрешение на ввод в эксплуатацию завода по производству пиломатериалов получено 13.11.2018;
- во II квартале 2019 г. произведено 32,2 тыс. куб. м пиломатериалов;
- выручка от реализации продукции составила 360,1 млн. рублей.

Завод по производству топливных гранул (пеллет):

- получено разрешение на строительство объекта.

Основное технологическое оборудование для производства топливных гранул и оборудование котельной полностью поставлено на площадку, начат его монтаж. Сроки окончания строительно-монтажных работ IV квартал 2019 г.

Сумма заявленных инвестиций – 12 085,0 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта – 14 564,2 млн. рублей, в т.ч. во II квартале 2019 г. – 429,1 млн. рублей.

**3. Проект ООО "Леспром ДВ" "Создание лесоперерабатывающего комплекса" в муниципальном районе им. Лазо Хабаровского края.**

Проект включен в перечень проектов приказом Минпромторга России от 23.03.2017 № 855.

В проект включены лесные участки с ежегодным объемом отпуска древесины в рубку 62 тыс. куб. м.

Цех по производству 5 тыс. тонн в год топливных гранул (пеллет) введен в эксплуатацию в 2017 году.

Создание сушильного блока мощностью 15 тыс. куб. м пиломатериалов в год:

- завершены работы по монтажу сушильных камер, ведется монтаж оборудования и здания котельной.

Строительство лесопильного завода с окорочным цехом по выпуску 50 тыс. куб. м пиломатериалов в год:

- выполнены проектные работы, реконструкция здания лесопильного цеха и реконструкция энергетической инфраструктуры.

Строительство завода по производству шпона лущеного мощностью 9,5 тыс. куб. м в г.:

- выполнены проектные работы, реконструкция здания, закуплено оборудование;

- оборудование не введено в эксплуатацию в соответствии с графиком реализации проекта.

В соответствии с п. 32 положения ООО "Леспром ДВ" направлено предписание от 08.05.2019 № 05.2.16-2866 для устранения нарушений, допущенных в ходе реализации инвестиционного проекта, согласованное Минпромторгом России письмом от 30.04.2019 № 29369/08 в части:

- создания объектов лесной инфраструктуры;

- строительства лесовозных дорог в соответствии с утвержденным проектом освоения лесов;

- строительства завода по производству шпона лущеного мощностью 9,5 тыс. куб. м в год, в т.ч. поставки оборудования, монтажа, пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию;

- пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию сушильного блока мощностью 15 тыс. куб. м сухих пиломатериалов в год.

ООО "Леспром ДВ" предлагается устранить допущенное отставание в течение шести месяцев с момента получения согласованного предписания.

Сумма заявленных инвестиций по проекту – 1 301,8 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта – 1 070,0 млн. рублей, в т.ч. во II квартале 2019 г. – 51,1 млн. рублей.

**4. Проект ООО "Восточная Торговая Компания" "Создание комплексного деревообрабатывающего предприятия".**

Проект включен в перечень приоритетных проектов приказом Минпромторга России от 26.05.2017 № 1673.

В проект включены лесные участки с ежегодным объемом отпуска древесины в рубку 136,6 тыс. куб. м.

В п. Хор введены мощности по производству 16 тыс. куб. м пиломатериалов, 12 тыс. куб. м шпона лущеного и 2 тыс. т угля древесного.

В г. Советская Гавань введены в промышленную эксплуатацию мощности по производству 100 тыс. куб. м пиломатериалов.

Сумма заявленных инвестиций по проекту – 750,4 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 907,6 млн. рублей, в т.ч. во II квартале 2019 г. – 46,2 млн. рублей.