

**ОТЧЕТ**  
**по инвестиционным проектам в области освоения лесов**  
**за III квартал 2019**

В крае реализуется четыре проекта, включенных в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (далее – перечень проектов).

Сумма заявленных инвестиций по инвестиционным проектам составляет 18 981,0 млн. рублей, освоено 21 646,3 млн. рублей, в т. ч. 502,9 млн. рублей в III квартале 2019 г.

**1. Проект ООО "Римбунан Хиджау МДФ" "Завод по производству 150 тыс. куб. м в год древесноволокнистых плит МДФ/ГХДФ" (пос. Хор Хабаровского края).**

Проект включен в перечень проектов приказом Минпромэнерго России от 30.09.2008 № 172.

Ежегодный объем отпуска древесины в рубку 2 083 тыс. куб. м.

Сумма заявленных инвестиций по проекту – 4 739,2 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 5 532,2 млн. рублей.

В III квартале 2019 г. произведено 43,0 тыс. куб. м пиломатериалов и 1,5 тыс. куб. м древесноволокнистых плит.

Предписание от 03.06.2019 № 05.2.16-3428, направленное ООО "Римбунан Хиджау МДФ" для устранения нарушений, связанных с невыполнением обязательств по заключению договоров аренды лесных участков № 6 и 7, выполнено.

**2. Проект АО "Дальлеспром" "Создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины на основе производств: лущеного шпона, с общим объемом - 300 тыс. куб. м/год, лесопильного, объемом 230 тыс. куб. м/год пиломатериалов, плит МДФ – 300 тыс. куб. м/год, в г. Амурске и технологической щепы – 750 тыс. куб. м/год в пос. Ванино, Хабаровского края".**

Проект включен в перечень проектов приказом Минпромэнерго России от 23.09.2009 № 845.

Ежегодный объем отпуска древесины на участках лесного фонда, включенных в проект, составляет 2 411 тыс. куб. м.

Завод по производству лущеного шпона:

- производственные мощности введены 07.12.2012;
- разрешение на ввод в эксплуатацию завода по производству шпона получено 24.12.2015;
- в III квартале 2019 г. произведено 49,0 тыс. куб. м шпона;

Завод по производству пиломатериалов:

- производственные мощности введены в июне 2017 г.;
- разрешение на ввод в эксплуатацию завода по производству пиломатериалов получено 13.11.2018;
- в III квартале 2019 г. произведено 44,0 тыс. куб. м пиломатериалов;

Завод по производству топливных гранул (пеллет):

- получено разрешение на строительство объекта.

Основное технологическое оборудование для производства топливных гранул и оборудование котельной полностью поставлено на площадку, начат его монтаж. Срок окончания строительно-монтажных работ – IV квартал 2019 г.

Сумма заявленных инвестиций – 12 085,0 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 15 019,2 млн. рублей, в т.ч. в III квартале 2019 г. – 455,0 млн. рублей.

**3. Проект ООО "Леспром ДВ" "Создание лесоперерабатывающего комплекса" в муниципальном районе им. Лазо Хабаровского края.**

Проект включен в перечень проектов приказом Минпромторга России от 23.03.2017 № 855.

В проект включены лесные участки с ежегодным объемом отпуска древесины в рубку 62 тыс. куб. м.

Проектирование и строительство объектов лесной инфраструктуры:

- в соответствии с утвержденными лесными декларациями произведена реконструкция дорог и строительство дорог (4,4 км), устройство погрузочных пунктов;
- проведена реконструкция водопропускных сооружений.

Организация производства топливных гранул мощностью 5,0 тыс. тонн в год:

- цех введен в эксплуатацию, установлена линия мелкой фасовки.

Строительство завода по производству шпона лушеного мощностью 9,5 тыс. куб. м. в год:

- проектно-изыскательские работы выполнены;
- выполнены ремонтные и строительно-монтажные работы цехов по производству шпона в п. Хор;
- часть оборудования установлена в цехе № 3;
- в рамках проекта закуплены линии по производству лушеного шпона для размещения в п. Хор;
- осуществлена доставка оборудования от заводов-изготовителей на склады пункта пограничного перехода "Пограничный – Суйфэньхэ", производится таможенное оформление оборудования;
- срок поставки на производственную площадку 29.10.2019;
- ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2019 года.

Создание сушильного блока мощностью 15 тыс. куб. м сухих пиломатериалов в год:

- в IV квартале 2019 г. на строительной площадке будут завершены работы по установке блока сушильных камер;
- завершается прокладка инженерных коммуникаций к котельной;
- пробное подключение котельного оборудования осуществлено в III квартале 2019 г.;
- ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2019 г.

Строительство лесопильного завода с окорочным цехом по выпуску 50 тыс. куб. м пиломатериалов в год:

- выполнена реконструкция здания лесопильного цеха;
- большая часть оборудования поставлена на площадку п. Хор;
- производятся установка оборудования и пуско-наладочные работы;
- ввод в эксплуатацию запланирован в IV квартале 2019 г.

Организация второго производства топливных гранул (пеллет) мощностью 5 тыс. тонн в год:

- произведены проектно-изыскательские работы;
- смещение сроков строительства и ввод в эксплуатацию обусловлен отсутствием в необходимом объеме сырья от лесопильного завода.

Создание нижнего склада мощностью 30 тыс. куб. м круглых лесоматериалов в год:

- проводятся проектно-изыскательские работы;
- определен земельный участок для устройства склада;
- заключен долгосрочный договор аренды с администрацией района имени Лазо.

Мероприятия, предусмотренные поквартальным графиком реализации инвестиционного проекта, исполнены не в полном объеме.

Сумма заявленных инвестиций по проекту – 1 301,8 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 1 085,5 млн. рублей, в т.ч. в III квартале 2019 г. – 15,5 млн. рублей.

#### **4. Проект ООО "Восточная Торговая Компания" "Создание комплексного деревообрабатывающего предприятия".**

Проект включен в перечень проектов приказом Минпромторга России от 26.05.2017 № 1673.

Приказом Минпромторга России от 30.07.2019 № 2803 в проект внесены изменения.

В проект включены лесные участки с ежегодным объемом отпуска древесины в рубку 174,5 тыс. куб. м.

Сумма заявленных инвестиций по проекту – 854,9 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 941,0 млн. рублей, в т.ч. в III квартале 2019 г. 32,4 млн. рублей.

В п. Хор введены мощности по производству 16 тыс. куб. м пиломатериалов, 12 тыс. куб. м шпона лущеного и 4,8 тыс. т угля древесного.

В г. Советская Гавань введены в промышленную эксплуатацию мощности по производству 100 тыс. куб. м пиломатериалов.

В отчетном квартале 2019 г. оборудование для фанерного производства прошло таможенную очистку и доставлено на производственную площадку.

В настоящее время при участии специалистов завода-изготовителя оборудования выполняются шеф-монтажные работы и обучение персонала.

В рамках создания лесной инфраструктуры инициатором проекта на конец отчетного квартала создано, в соответствии с утвержденными лесными декларациями, 29,1 км лесных дорог. Объем понесенных затрат на создание лесной инфраструктуры составил 40,0 млн. рублей.

В июле 2019 г. на основании решения межведомственной комиссии по вопросам государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности в Хабаровском крае, ООО "Восточная торговая компания" было включено в перечень производителей регионального значения.