

ОТЧЕТ
по инвестиционным проектам в области освоения лесов
за IV квартал 2019

В крае реализуются четыре проекта, включенные в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (далее – перечень проектов).

Сумма заявленных инвестиций по инвестиционным проектам составляет 18 981,0 млн. рублей, освоено 22 892,3 млн. рублей, в т. ч. 319,3 млн. рублей в IV квартале 2019 г.

1. Проект ООО "Римбунан Хиджау МДФ" **"Завод по производству 150 тыс. куб. м в год древесноволокнистых плит МДФ/ТХДФ"** (пос. Хор Хабаровского края).

Проект включен в перечень проектов приказом Минпромторга России от 30.09.2008 № 172.

Ежегодный объем отпуска древесины в рубку 2 036 тыс. куб. м.

Сумма заявленных инвестиций по проекту – 4 739,2 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 5 532,2 млн. рублей.

В IV квартале 2019 г. произведено 42,4 тыс. куб. м пиломатериалов.

В соответствии с пунктом 34 положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 № 190 "О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее – положение) ведется подготовка материалов для признания проекта завершенным.

2. Проект АО "Дальлеспром" **"Создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины на основе производств: лущеного шпона, с общим объемом - 300 тыс. куб. м/год, лесопильного, объемом 230 тыс. куб. м/год пиломатериалов, плит МДФ – 300 тыс. куб. м/год, в г. Амурске и технологической щепы – 750 тыс. куб. м/год в пос. Ванино, Хабаровского края"**.

Проект включен в перечень проектов приказом Минпромторга России от 23.09.2009 № 845.

Ежегодный объем отпуска древесины на участках лесного фонда, включенных в проект, составляет 2 411 тыс. куб. м.

Мощности по производству лущеного шпона введены в декабре 2012.

В IV квартале 2019 г. произведено 56,0 тыс. куб. м.

Мощности по производству пиломатериалов введены в июне 2017 г.

В IV квартале 2019 г. произведено 41,0 тыс. куб. м.

Основное технологическое оборудование для производства топливных гранул и оборудование котельной поставлено на промышленную площадку, ведется его монтаж.

В ходе проведения выездной проверки 28.11.2019 установлено наличие отставаний от графика реализации этапа "Строительство объекта, монтаж оборудования" на одиннадцать месяцев.

При неустранении допущенного отставания на момент запланированной в январе текущего года проверки предприятию будет направлено предписание об устранении допущенных нарушений.

Сумма заявленных инвестиций – 12 085,0 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 15 285,8 млн. рублей, в т.ч. в IV квартале 2019 г. – 266,6 млн. рублей.

3. Проект ООО "Леспром ДВ" **"Создание лесоперерабатывающего комплекса"** в муниципальном районе им. Лазо Хабаровского края.

Проект включен в перечень проектов приказом Минпромторга России от 23.03.2017 № 855.

В проект включены лесные участки с ежегодным объемом отпуска древесины в рубку 62 тыс. куб. м.

Сумма заявленных инвестиций по проекту – 1 301,8 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 1 135,5 млн. рублей, в т.ч. в IV квартале 2019 г. – 50,0 млн. рублей.

В соответствии с пунктом 32 положения ООО "Леспром ДВ" было направлено предписание от 08.05.2019 № 05.2.16-2866 для устранения в течение полугода нарушений, допущенных в ходе реализации инвестиционного проекта, согласованное Минпромторгом России письмом от 30.04.2019 № 29369/08.

В ходе проведения выездных проверок 18.11.2019 и 29.11.2019 выявлено, что предписание от 08.05.2019 № 05.2.16-2866 не выполнено.

Распоряжением Правительства Хабаровского края от 06.12.2019 № 1000-рп "Об исключении инвестиционного проекта общества с ограниченной ответственностью "Леспром ДВ" "Создание лесоперерабатывающего комплекса в муниципальном районе им. Лазо Хабаровского края"(далее – распо-

ряжение № 1000-рп) из перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов" проект исключен из перечня приоритетных в области освоения лесов.

ООО "Леспром ДВ" направлено заявление в Арбитражный суд Хабаровского края о признании недействительным распоряжения № 1000-рп. Рассмотрение заявления назначено на 05.02.2020.

4. Проект ООО "Восточная Торговая Компания" **"Создание комплексного деревообрабатывающего предприятия"**.

Проект включен в перечень проектов приказом Минпромторга России от 26.05.2017 № 1673.

Приказом Минпромторга России от 30.07.2019 № 2803 в проект внесены изменения.

В проект включены лесные участки с ежегодным объемом отпуска древесины в рубку 174,5 тыс. куб. м.

Сумма заявленных инвестиций по проекту – 854,9 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 964,7 млн. рублей, в т.ч. в IV квартале 2019 г. 23,7 млн. рублей.

В IV квартале на введенных мощностях произведено 17,6 тыс. куб. м пиломатериалов, 0,5 тыс. куб. м шпона и 48,4 тонны древесного угля.

В настоящее время при участии специалистов завода-изготовителя выполняются шеф-монтажные работы и тестирование оборудования для фанерного производства.

В рамках создания лесной инфраструктуры инициатором проекта на конец отчетного квартала создано, в соответствии с утвержденными лесными декларациями, 28,3 км лесных дорог.

В ходе проведения выездной проверки 28.11.2019 установлено, что отставание от графика реализации этапа "Монтаж, ввод в эксплуатацию линии по производству фанеры" составляет пять месяцев.