

ОТЧЕТ
по инвестиционным проектам в области освоения лесов
за I квартал 2020

В крае реализуются три проекта, включенные в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (далее – перечень проектов). Сумма заявленных инвестиций по проектам составляет 14 241,7 млн. рублей, освоено 17 693,6 млн. рублей, в т. ч. 307,6 млн. рублей в I квартале 2020 г.

1. Проект АО "Дальлеспром" "Создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины на основе производств: лущеного шпона, с общим объемом - 300 тыс. куб. м/год, лесопильного, объемом 230 тыс. куб. м/год пиломатериалов, плит МДФ – 300 тыс. куб. м/год, в г. Амурске и технологической щепы – 750 тыс. куб. м/год в пос. Ванино, Хабаровского края" включен в перечень проектов приказом Минпромторга России от 23.09.2009 № 845. Ежегодный объем отпуска древесины на участках лесного фонда, включенных в проект, составляет 2 411 тыс. куб. м.

В рамках проекта введены мощности по производству 300 тыс. куб. м лущеного шпона и 230 тыс. куб. м пиломатериалов.

В I квартале 2020 г. произведено 55,0 тыс. куб. м. шпона лущеного и 41,0 тыс. куб. м пиломатериалов.

В ходе проведения выездной проверки 29.01.2020 установлено наличие отставаний от графика реализации этапа "Строительство объекта, монтаж оборудования" более одного года.

Предприятию направлено предписание от 11.03.2020 № 05.19-730 об устранении допущенных нарушений в течении пяти месяцев. Выполнение предписания в указанный срок может быть сорвано по причине невозможности завершения пуско-наладочных работ завода по производству 100 тыс. тонн топливных гранул в связи с выездом на неопределенный срок наладчиков оборудования из Германии и Австрии из-за распространения коронавирусной инфекции.

Сумма заявленных инвестиций – 12 085,0 млн. рублей, освоено

с начала реализации проекта 15 476,9 млн. рублей, в т.ч. в I квартале 2020 г. – 191,1 млн. рублей.

2. Проект ООО "Леспром ДВ" **"Создание лесоперерабатывающего комплекса"** в муниципальном районе им. Лазо Хабаровского края включен в перечень проектов приказом Минпромторга России от 23.03.2017 № 855. В проект включены лесные участки с ежегодным объемом отпуска древесины в рубку 62 тыс. куб. м. Сумма заявленных инвестиций по проекту – 1 301,8 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 1 206,4 млн. рублей, в т.ч. в I квартале 2020 г. – 70,9 млн. рублей.

В соответствии с пунктом 32 положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 № 190 "О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее – положение) ООО "Леспром ДВ" было направлено предписание от 08.05.2019 № 05.2.16-2866 для устранения в течение полугода нарушений, допущенных в ходе реализации инвестиционного проекта, согласованное Минпромторгом России письмом от 30.04.2019 № 29369/08.

В связи с неисполнением предписания распоряжением Правительства Хабаровского края от 06.12.2019 № 1000-рп "Об исключении инвестиционного проекта общества с ограниченной ответственностью "Леспром ДВ" "Создание лесоперерабатывающего комплекса в муниципальном районе им. Лазо Хабаровского края" из перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов" (далее – распоряжение № 1000-рп) проект исключен из перечня приоритетных в области освоения лесов.

ООО "Леспром ДВ" направлено заявление в Арбитражный суд Хабаровского края (дело № А73-24302/2019) о признании недействительным распоряжения № 1000-рп.

3. Проект ООО "Восточная Торговая Компания" (далее – ООО "ВТК") **"Создание комплексного деревообрабатывающего предприятия"** включен в перечень проектов приказом Минпромторга России от 26.05.2017 № 1673. Приказом Минпромторга России от 30.07.2019 № 2803 в него внесены изменения.

В проект включены лесные участки с ежегодным объемом отпуска древесины в рубку 174,5 тыс. куб. м. Сумма заявленных инвестиций по проекту – 854,9 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 1010,4 млн. рублей, в т.ч. в I квартале 2020 г. – 46,7 млн. рублей.

В рамках проекта введены в эксплуатацию мощности по производству 116 тыс. куб. м пиломатериалов, 18,7 тыс. куб. м шпона лущеного, 4,8 тыс. т угля древесного и 15,0 тыс. куб. м фанеры.

В I квартале 2020 г. произведено 21,0 тыс. куб. м пиломатериалов, 0,6 тыс. куб. м шпона, 76,0 тонн древесного угля и 0,19 тыс. куб. м фанеры.

В ходе обработки отчета о ходе реализации инвестиционного проекта ООО "ВТК" за I квартал 2020 г. выявлено нарушение графика заключения договоров аренды лесных участков, дополнительно выделяемых для реализации приоритетного инвестиционного проекта в части лесного участка № 3 (срок заключения не позднее I квартала 2019 г.). В соответствии с пунктом 32 положения в министерстве промышленности Хабаровского края подготовлен проект предписания об устранении нарушений в адрес ООО "ВТК".

4. Проект ООО "Римбунан Хиджау МДФ" **"Завод по производству 150 тыс. куб. м в год древесноволокнистых плит МДФ/ТХДФ"** (пос. Хор Хабаровского края) в соответствии с пунктом 34 положения распоряжением Правительства края от 20.03.2020 № 259-рп признан завершенным. Материалы направлены в Минпромторг России 03.04.2020.