

ОТЧЕТ
по инвестиционным проектам в области освоения лесов
за II квартал 2020

В крае реализуются три проекта, включенные в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (далее – перечень проектов). Сумма заявленных инвестиций по проектам составляет 14 241,7 млн. рублей, освоено 17 852,0 млн. рублей, в т. ч. 158,3 млн. рублей во II квартале 2020 г.

1. Проект АО "Дальлеспром" "Создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины на основе производств: лущеного шпона, с общим объемом - 300 тыс. куб. м/год, лесопильного, объемом 230 тыс. куб. м/год пиломатериалов, плит МДФ – 300 тыс. куб. м/год, в г. Амурске и технологической щепы – 750 тыс. куб. м/год в пос. Ванино, Хабаровского края" включен в перечень проектов приказом Минпромторга России от 23.09.2009 № 845. Ежегодный объем отпуска древесины на участках лесного фонда, включенных в проект, составляет 2 411 тыс. куб. м.

В рамках проекта введены мощности по производству 300 тыс. куб. м лущеного шпона и 230 тыс. куб. м пиломатериалов.

Во II квартале 2020 г. произведено 47,5 тыс. куб. м шпона лущеного и 44,6 тыс. куб. м пиломатериалов.

В ходе проведения выездной проверки 29.01.2020 установлено наличие отставаний от графика реализации этапа "Строительство объекта, монтаж оборудования" на срок более одного года.

Предприятию направлено предписание от 11.03.2020 № 05.19-730 об устранении допущенных нарушений в течение пяти месяцев.

Причиной отставания от графика реализации проекта и невозможности завершения пуско-наладочных работ завода по производству 100 тыс. тонн топливных гранул послужил выезд на неопределенный срок наладчиков оборудования из Германии и Австрии из-за распространения коронавирусной инфекции.

Сумма заявленных инвестиций – 12 085,0 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 15 579,7 млн. рублей, в т.ч. во II квартале 2020 г. – 102,8 млн. рублей.

2. Проект ООО "Леспром ДВ" **"Создание лесоперерабатывающего комплекса"** в муниципальном районе им. Лазо Хабаровского края включен в перечень проектов приказом Минпромторга России от 23.03.2017 № 855. В проект включены лесные участки с ежегодным объемом отпуска древесины в рубку 62 тыс. куб. м. Сумма заявленных инвестиций по проекту – 1 301,8 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 1 239,6 млн. рублей, в т.ч. во II квартале 2020 г. – 33,2 млн. рублей.

В соответствии с пунктом 32 положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 № 190 "О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее – положение) ООО "Леспром ДВ" было направлено предписание от 08.05.2019 № 05.2.16-2866 для устранения в течение полугода нарушений, допущенных в ходе реализации инвестиционного проекта, согласованное Минпромторгом России письмом от 30.04.2019 № 29369/08.

В связи с неисполнением предписания распоряжением Правительства Хабаровского края от 06.12.2019 № 1000-рп "Об исключении инвестиционного проекта общества с ограниченной ответственностью "Леспром ДВ" "Создание лесоперерабатывающего комплекса в муниципальном районе им. Лазо Хабаровского края" из перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов" (далее – распоряжение № 1000-рп) проект исключен из перечня приоритетных в области освоения лесов.

ООО "Леспром ДВ" направлено заявление в Арбитражный суд Хабаровского края о признании недействительным распоряжения № 1000-рп. Решением краевого арбитражного суда издание распоряжения № 1000-рп признано правомочным. ООО "Леспром ДВ" подана апелляционная жалоба.

3. Проект ООО "Восточная торговая компания" (далее – ООО "ВТК") **"Создание комплексного деревообрабатывающего предприятия"** включен в перечень проектов приказом Минпромторга России от 26.05.2017 № 1673. Приказом Минпромторга России от 30.07.2019 № 2803 в него внесены изменения.

В проект включены лесные участки с ежегодным объемом отпуска древесины в рубку 174,5 тыс. куб. м. Сумма заявленных инвестиций по проекту – 854,9 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 1032,7 млн. рублей, в т.ч. во II квартале 2020 г. – 22,3 млн. рублей.

В рамках проекта введены в эксплуатацию мощности по производству 116 тыс. куб. м пиломатериалов, 18,7 тыс. куб. м шпона лущеного, 4,8 тыс. тонн угля древесного и 15,0 тыс. куб. м фанеры.

Во II квартале 2020 г. произведено 17,6 тыс. куб. м пиломатериалов, 0,5 тыс. куб. м шпона, 43,7 тонн древесного угля и 0,21 тыс. куб. м фанеры.

В ходе обработки отчета о ходе реализации инвестиционного проекта ООО "ВТК" за I квартал 2020 г. выявлено нарушение графика заключения договоров аренды лесных участков, дополнительно выделяемых для реализации приоритетного инвестиционного проекта, в части лесного участка № 3 (срок заключения – не позднее I квартала 2019 г.).

В соответствии с пунктом 32 положения министерством промышленности Хабаровского края в адрес ООО "ВТК" письмом от 17.07.2020 № 05.19-2497 направлено согласованное с Минпромторгом России (03.07.2020 № 46153/08) предписание об устранении нарушений, копия направлена в Минпромторг России письмом от 20.07.2020 № 05.18-2511.

4. Проект ООО "Римбунан Хиджау МДФ" "Завод по производству 150 тыс. куб. м в год древесноволокнистых плит МДФ/ТХДФ" (пос. Хор Хабаровского края) в соответствии с пунктом 34 положения распоряжением Правительства края от 20.03.2020 № 259-рп признан завершенным. Документы, подтверждающие вложение инвестиций, и отчет о завершении проекта после устранения замечаний Минпромторга России и доработки в ООО "Римбунан Хиджау МДФ" находятся с 21.07.2020 на рассмотрении в министерстве промышленности края.