

ОТЧЕТ
по инвестиционным проектам в области освоения лесов
за I квартал 2021

В крае реализуются два проекта, включенные в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Сумма заявленных инвестиций по проектам составляет 12 939,9 млн. рублей, освоено 16 612,4 млн. рублей.

1. Проект АО "Дальлеспром" "Создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины на основе производств: лущеного шпона, с общим объемом - 300 тыс. куб. м/год, лесопильного, объемом 230 тыс. куб. м/год пиломатериалов, плит МДФ – 300 тыс. куб. м/год, в г. Амурске и технологической щепы – 750 тыс. куб. м/год в пос. Ванино, Хабаровского края" включен в перечень проектов приказом Минпромторга России от 23.09.2009 № 845. Ежегодный объем отпуска древесины на участках лесного фонда, включенных в проект, составляет 2 411 тыс. куб. м. Сумма заявленных инвестиций – 12 085,0 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 15 579,7 млн. рублей.

В рамках проекта введены мощности по производству 300 тыс. куб. м лущеного шпона, 230 тыс. куб. м пиломатериалов. В режиме пуско-наладочных работ введены мощности по производству 100 тыс. тонн топливных гранул.

В I квартале 2021 г. произведено 74,98 тыс. куб. м шпона лущеного, 39,6 тыс. куб. м пиломатериалов и 10,2 тыс. тонн топливных гранул.

Министерством промышленности Хабаровского края (далее – министерство) письмом от 26.03.2021 № 05.18-1004 направлен в Минпромторг России проект предписания в отношении АО "Дальлеспром" в связи с неисполнением обязательства по организации производства топливных гранул мощностью 100 тыс. тонн в части ввода производственных мощностей в эксплуатацию.

Письмом от 18.05.2021 № 77 АО "Дальлеспром" предоставил в министерство комплект документов о завершении приоритетного инвестиционного проекта, который в настоящее время находится на рассмотрении.

2. Проект ООО "Восточная торговая компания" (далее – ООО "ВТК") **"Создание комплексного деревообрабатывающего предприятия"** включен в перечень проектов приказом Минпромторга России от 26.05.2017 № 1673. Приказом Минпромторга России от 30.07.2019 № 2803 в него внесены изменения.

В проект включены лесные участки с ежегодным объемом отпуска древесины в рубку 256,6 тыс. куб. м. Сумма заявленных инвестиций по проекту – 854,9 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 1032,7 млн. рублей.

В рамках проекта введены в эксплуатацию мощности по производству 116 тыс. куб. м пиломатериалов, 18,7 тыс. куб. м шпона луценого, 4,8 тыс. тонн угля древесного и 15,0 тыс. куб. м фанеры.

В целях покрытия имеющегося дефицита сырья для загрузки созданных деревообрабатывающих мощностей, увеличения налоговых и неналоговых отчислений, а также недопущения простоя оборудования, в соответствии с обращениями ООО "ВТК", на основании пункта 31 Положения распоряжениями Правительства Хабаровского края от 05.08.2020 № 803-рп, от 14.10.2020 № 1102-рп ООО "ВТК" выделены дополнительные лесные участки в объеме 140,4 тыс. куб. м. При этом предприятие продолжает испытывать дефицит сырья в размере 46 тыс. куб. м.

В I квартале 2021 г. произведено 20,1 тыс. куб. м пиломатериалов, 0,2 тыс. куб. м шпона и 0,57 тыс. куб. м фанеры.

В ходе обработки отчета о ходе реализации инвестиционного проекта ООО "ВТК" за I квартал 2020 г. выявлено нарушение графика заключения договоров аренды лесных участков, дополнительно выделяемых для реализации приоритетного инвестиционного проекта, в части лесного участка № 3 (срок заключения – не позднее I квартала 2019 г.).

В соответствии с пунктом 32 Положения министерством в адрес ООО "ВТК" письмом от 17.07.2020 № 05.19-2497 направлено согласованное с Минпромторгом России (от 03.07.2020 № 46153/08) предписание об устранении нарушений в течение шести месяцев, копия направлена в Минпромторг России письмом от 20.07.2020 № 05.18-2511.

Предписание ООО "ВТК" исполнено, 02.06.2020 договор зарегистрирован компанией в установленном порядке, письмом от 13.05.2021 № 87 представлен в министерство комплект документов о завершении проекта.