

ОТЧЕТ
по инвестиционным проектам в области освоения лесов
за III квартал 2018

В крае реализуется шесть проектов, включенных в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения. Сумма заявленных инвестиций составляет 26 036,8 млн. рублей, освоено 28 838,5 млн. рублей, в том числе 708,6 млн. рублей в III квартале текущего года.

1. Проект ООО "Римбунан Хиджау МДФ" "Завод по производству 150 тыс. куб. м в год древесноволокнистых плит МДФ/ТХДФ" (пос. Хор Хабаровского края).

Проект включен в Перечень приоритетных в области освоения лесов приказом Минпромторга России № 172 от 30 сентября 2008 г.

Ежегодный объем отпуска древесины в рубку 2083 тыс. куб. м.

Продолжается работа по освоению введенных в эксплуатацию и созданию новых деревообрабатывающих мощностей.

Мощности по производству 289 тыс. куб. м пиломатериалов в год (вторая очередь) на площадке завода МДФ в пос. Хор в соответствии с контрактом № RH-НАВ-1610 от 22.11.2016 с компанией WDT Maschinenbau GesmbH (Австрия) и графиком работ:

- завершено испытание фрезернопильной линии "под нагрузкой", ввод мощностей в эксплуатацию намечен на 31 октября текущего года.

Для освоения лесного фонда проводятся работы по ремонту существующих автомобильных дорог и мостов.

Сумма заявленных инвестиций по проекту 4739,2 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 5398,9 млн. рублей, в т.ч. в III квартале 2018 г. – 10,3 млн. рублей.

2. Проект ОАО "Дальлеспром" "Создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины на основе производств: лущеного шпона, с общим объемом - 300 тыс. куб. м/год, лесопильного, объемом 230 тыс. куб. м/год пиломатериалов, плит МДФ – 300 тыс. куб. м/год, в г. Амурске и технологической щепы – 750 тыс. куб. м/год в пос. Ванино, Хабаровского края".

Проект включен в Перечень приоритетных проектов в области освоения лесов Приказом Минпромторга России от 23 сентября 2009 г. № 845.

Ежегодный планируемый объём отпуска древесины на участках лесного фонда, включённых в проект, составляет 2 411 тыс. куб. м.

Ведется монтаж оборудования котельной установки с турбиной компании Политехник (Австрия).

Завод по производству топливных гранул (пеллет):

Выполнены авансовые платежи за оборудование. Начата отгрузка котельной Политехник (Австрия). Открыта временная зона таможенного контроля (в Амурске).

Сумма заявленных инвестиций – 12 085,0 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта – 13 379,0 млн. рублей, в т.ч. в III квартале 2018 г. – 525,0 млн. рублей.

3. Проект ООО "Азия Лес" **"Организация производства строганных и профилированных пиломатериалов"** в пос. Берёзовый Солнечного района Хабаровского края.

Проект включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов приказом Минпромторга России от 18 января 2012 г. № 25.

Ежегодный объём отпуска древесины в рубку на участках лесного фонда, включённых в проект, составляет 973 тыс. куб. м.

В декабре 2017 года Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым в рамках дней Дальнего Востока в Москве дистанционно введены мощности по производству 84,0 тыс. тонн топливных гранул компании "Продеса" (Испания). В III квартале произведено 2,9 тыс. тонн топливных гранул.

Приобретено все технологическое оборудование для деревообрабатывающего комплекса.

В части строительства деревообрабатывающего завода и объектов инфраструктуры на сегодняшний день выполнены работы по:

- введению в эксплуатацию линии сортировки бревен;
- обустройству внутренних и внешних автомобильных дорог;
- строительству здания под размещение оборудования мини-ТЭС электрической мощностью до 3,0 МВт. Начато строительство котельной.

Сумма заявленных инвестиций по проекту 3726,8 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 8094,4 млн. рублей, в т.ч. в III квартале 2018 г. – 17,8 млн. рублей.

4. Проект ООО "Логистик Лес" "Создание деревообрабатывающего предприятия" в Хабаровском крае.

Проект включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов приказом Минпромторга России от 01 февраля 2017 г. № 254. В проект включены лесные участки с ежегодным отпуском древесины в объеме 776 тыс. куб. м.

Продолжается работа по приобретению специализированной техники. Заключены договоры лизинга и произведены первые лизинговые платежи по ним. Проведены переговоры о приобретении дополнительных единиц техники для создания объектов лесной инфраструктуры и лесозаготовительного производства.

Ведется создание объектов лесной инфраструктуры.

По проекту планируется создать мощности по производству:

- 380 тыс. куб. метров высокосортных пиломатериалов;
- 150 тыс. тонн топливных гранул;
- 230 тыс. куб. метров технологической щепы.

Планируется создать 416 новых рабочих мест.

Сумма заявленных инвестиций по проекту 3 433,5 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 434,6 млн. рублей, в т.ч. в III квартале 2018 г. – 48,7 млн. рублей.

5. Проект ООО "Леспром ДВ" "Создание лесоперерабатывающего комплекса" в муниципальном районе им. Лазо Хабаровского края.

Проект включен в Перечень приоритетных приказом Минпромторга России № 855 от 23 марта 2017 г. В проект включены лесные участки с ежегодным объёмом отпуска древесины в рубку 62 тыс. куб. м.

Организация первого производства топливных гранул (пеллет) мощностью 5 тыс. тонн в год:

- цех введен в эксплуатацию в 2017 г. Производство в III квартале 2018 г. составило 90 тонн пеллет.

Создание сушильного блока мощностью 15 тыс. куб. м. сухих пиломатериалов в год:

- Продолжаются работы по устройству фундамента помещения котельной.

Строительство лесопильного завода с окорочным цехом по выпуску 50 тыс. куб. м. пиломатериалов в год:

- проектные работы выполнены. Закончена реконструкция здания лесопильного цеха. Оборудование поставлено инвестором под монтаж. Ведётся реконструкция энергетической инфраструктуры.

Строительство завода по производству шпона лущеного мощностью 9,5 тыс. куб. м. в год:

- выполнены строительно-монтажные работы в цехе по производству шпона. Инвестором в рамках Проекта оборудование поставлено на производственную площадку, производится его монтаж.

Сумма заявленных инвестиций по проекту 1301,8 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 978,5 млн. рублей, в т.ч. в III квартале 2018 г. – 55,1 млн. рублей.

6. Проект ООО "Восточная Торговая Компания" "Создание комплексного деревообрабатывающего предприятия".

Проект включен в Перечень приоритетных приказом Минпромторга России № 1673 от 26 мая 2017 г.

В проект включены лесные участки с ежегодным объёмом отпуска древесины в рубку 136,6 тыс.куб.м.

В г. Советская Гавань приобретена промышленно-производственная площадка, осуществляется подготовка проектной документации по созданию деревообрабатывающего производства.

Для кадрового обеспечения создаваемого деревообрабатывающего предприятия подписано Соглашение о стратегическом партнерстве между ООО "Восточная торговая компания" и АНО "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке".

Сумма заявленных инвестиций по проекту 750,4 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 554,0 млн. рублей, в т.ч. в III квартале 2018 г. – 52,0 млн. рублей.