

ОТЧЕТ

по инвестиционным проектам в области освоения лесов за IV квартал 2018

В крае реализуется шесть проектов, включенных в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения. Сумма заявленных инвестиций составляет 26 036,8 млн. рублей, освоено 29 648,2 млн. рублей, в том числе 809,7 млн. рублей в IV квартале 2018 года.

1. Проект ООО "Римбунан Хиджау МДФ" "Завод по производству 150 тыс. куб. м в год древесноволокнистых плит МДФ/ТХДФ" (пос. Хор Хабаровского края).

Проект включен в Перечень приоритетных в области освоения лесов приказом Минпромторга России № 172 от 30 сентября 2008 г.

Ежегодный объём отпуска древесины в рубку 2083 тыс. куб. м.

Заканчивается работа по освоению введенных в эксплуатацию и созданию новых деревообрабатывающих мощностей.

Мощности по производству 289 тыс. куб. м пиломатериалов в год (вторая очередь) на площадке завода МДФ в пос. Хор в соответствии с контрактом № RH-НАВ-1610 от 22.11.2016 с компанией WDT Maschinenbau GesmbH (Австрия) и графиком работ в IV квартале 2018 года введены в эксплуатацию.

Для освоения лесного фонда проводятся работы по ремонту существующих автомобильных дорог и мостов.

Сумма заявленных инвестиций по проекту 4739,2 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 5532,8 млн. рублей, в т.ч. в IV квартале 2018 года – 135,3 млн. рублей.

В соответствии с п. 32 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 190, министерством природных ресурсов края в адрес ООО "Римбунан Хиджау МДФ" было направлено, согласованное с Минпромторгом России (03.08.2018 № 49601/08), предписание от 07.08.2018 № 12.3.50-20164 о возобновлении выпуска плит МДФ, устранении допущенного отставания, связанного с невыполнением обязательств по созданию мощностей по производству и сушке пиломатериалов и обеспечению на них переработки древесины, заготовленной на лесных участках, переданных для реализации проекта.

По состоянию на сегодняшний день все пункты предписания Компанией выполнены. Производство плитной продукции возобновлено с 12 декабря

2018 года. Создана вторая очередь лесопильного производства и вторая очередь сушильного комплекса на промышленной площадке в п. Хор муниципального района им. Лазо мощностью 289 тыс. куб. м пиломатериалов в год, сушильного хозяйства мощностью 100 тыс. куб. м сухих пиломатериалов в год. Лесопильные мощности и сушильные комплексы второй очереди введены в эксплуатацию 10 декабря 2018 г.

В настоящее время Компания готовит комплект документов, подтверждающих исполнение обязательств для признания приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов завершенным.

2. Проект ОАО "Дальлеспром" "Создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины на основе производств: лушеного шпона, с общим объемом - 300 тыс. куб. м/год, лесопильного, объемом 230 тыс. куб. м/год пиломатериалов, плит МДФ – 300 тыс. куб. м/год, в г. Амурске и технологической щепы – 750 тыс. куб. м/год в пос. Ванино, Хабаровского края".

Проект включен в Перечень приоритетных проектов в области освоения лесов Приказом Минпромторга России от 23 сентября 2009 г. № 845.

Ежегодный планируемый объём отпуска древесины на участках лесного фонда, включённых в проект, составляет 2 411 тыс. куб. м.

Завод по производству лущёного шпона:

Производственные мощности введены 7 декабря 2012 г.

24 декабря 2015 года получено Разрешение на ввод в эксплуатацию завода по производству шпона.

Завод по производству пиломатериалов:

Производственные мощности введены в июне 2017 г.

13 ноября 2018 года получено Разрешение на ввод в эксплуатацию завода по производству пиломатериалов.

В IV квартале 2018 года произведено 23,8 тыс. куб. м. пиломатериалов.

Завод по производству топливных гранул (пеллет):

Произведено основное технологическое оборудование и оборудование для котельной. Оборудование Polytechnik (котельная) почти полностью поставлено на площадку, начата отгрузка основного оборудования – Knoblinger.

Получено разрешение на строительство. Ведутся фундаментные работы и подготовка к монтажу оборудования.

Сумма заявленных инвестиций – 12 085,0 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта – 13 689,0 млн. рублей, в т.ч. в IV квартале 2018 года – 310,0 млн. рублей.

3. Проект ООО "Азия Лес" **"Организация производства строганных и профилированных пиломатериалов"** в пос. Берёзовый Солнечного района Хабаровского края.

Проект включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов приказом Минпромторга России от 18 января 2012 г. № 25.

Ежегодный объём отпуска древесины в рубку на участках лесного фонда, включённых в проект, составляет 973 тыс. куб. м.

В декабре 2017 года введены мощности по производству

84,0 тыс. тонн топливных гранул компании "Продеса" (Испания). В 2018 г. произведено 7,8 тыс. тонн топливных гранул.

Приобретено технологическое оборудование для деревообрабатывающего комплекса.

В части строительства деревообрабатывающего завода и объектов инфраструктуры на сегодняшний день выполнены работы по:

- введению в эксплуатацию линии сортировки бревен;
- обустройству внутренних и внешних автомобильных дорог;
- строительству здания под размещение оборудования мини-ТЭС электрической мощностью до 3,0 МВт. Начато строительство котельной.

Сумма заявленных инвестиций по проекту 3 726,8 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 8 142,4 млн. рублей, в т.ч.

в IV квартале 2018 года – 47,9 млн. рублей.

Компанией допущено отставание от графика реализации проекта и невыполнением обязательств по созданию мощностей по производству 330 тыс. куб. м пиломатериалов, в том числе 200 тыс. куб. м обрезных сухих и 100 тыс. куб. м строганных профилированных.

В соответствии с пунктом 32 Положения "О подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 г. № 190 направлено Предписание от 01.12.2018 № 12.3.50-30506 для организации работы по устранению допущенных нарушений в течение трех месяцев.

4. Проект ООО "Логистик Лес" **"Создание деревообрабатывающего предприятия"** в Хабаровском крае.

Проект включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов приказом Минпромторга России от 01 февраля 2017

г. № 254. В проект включены лесные участки с ежегодным отпуском древесины в объеме 776 тыс. куб. м.

Продолжается работа по приобретению специализированной техники. Заключены договоры лизинга и произведены первые лизинговые платежи по ним. Проведены переговоры о приобретении дополнительных единиц техники для создания объектов лесной инфраструктуры и лесозаготовительного производства.

Ведется создание объектов лесной инфраструктуры.

По проекту планируется создать мощности по производству:

- 380 тыс. куб. метров высокосортных пиломатериалов;
- 150 тыс. тонн топливных гранул;
- 230 тыс. куб. метров технологической щепы.

Планируется создать 416 новых рабочих мест.

Сумма заявленных инвестиций по проекту 3 433,5 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 549,1 млн. рублей, в т.ч. в IV квартале 2018 года – 114,5 млн. рублей.

5. Проект ООО "Леспром ДВ" "Создание лесоперерабатывающего комплекса" в муниципальном районе им. Лазо Хабаровского края.

Проект включен в Перечень приоритетных приказом Минпромторга России № 855 от 23 марта 2017 г. В проект включены лесные участки с ежегодным объёмом отпуска древесины в рубку 62 тыс. куб. м.

Организация первого производства топливных гранул (пеллет) мощностью 5 тыс. тонн в год:

- цех введен в эксплуатацию в 2017 г.

Создание сушильного блока мощностью 15 тыс. куб. м. сухих пиломатериалов в год:

- Продолжаются работы по устройству фундамента помещения котельной.

Строительство лесопильного завода с окорочным цехом по выпуску 50 тыс. куб. м. пиломатериалов в год:

- проектные работы выполнены. Оборудование поставлено инвестором под монтаж. Ведётся реконструкция энергетической инфраструктуры.

Строительство завода по производству шпона лущеного мощностью 9,5 тыс. куб. м. в год:

- оборудование введено в эксплуатацию в декабре 2018 года.

Сумма заявленных инвестиций по проекту 1301,8 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 997,6 млн. рублей, в т.ч. в IV квартале 2018 года – 19,1 млн. рублей.

6. Проект ООО "Восточная Торговая Компания" "Создание комплексного деревообрабатывающего предприятия".

Проект включен в Перечень приоритетных приказом Минпромторга России № 1673 от 26 мая 2017 г.

В проект включены лесные участки с ежегодным объёмом отпуска древесины в рубку 136,6 тыс.куб.м.

В г. Советская Гавань приобретена промышленно-производственная площадка, осуществляется подготовка проектной документации по созданию деревообрабатывающего производства.

Сумма заявленных инвестиций по проекту 750,4 млн. рублей, освоено с начала реализации проекта 554,0 млн. рублей, в т.ч. в IV квартале 2018 года – 182,9 млн. рублей.