

ОТЧЕТ

о реализации отраслевого плана мероприятий исполнительных органов края (по компетенции), направленных на улучшение качества жизни населения Хабаровского края, с учетом показателей Рейтинга оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан АНО "Агентство стратегических инициатив" (Рейтинг качества жизни) по направлению "Чистота и экология" на 2025 – 2026 гг.

за первое полугодие 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Информация о выполнении
1.	Охрана атмосферного воздуха (показатели: A5.1. Удовлетворенность качеством воздуха B5.1. Качество окружающей среды)	2025 – 2026 гг.	министерство природных ресурсов края, министерство жилищно- коммунального хозяйства края, министерство транспорта и дорожного хозяйства края, министерство промышленности и торговли края, министерство энергетики края, администрации городских и муниципальных округов, муниципальных районов края (по согласованию)	Выполняются в рамках пунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 отраслевого плана мероприятий исполнительных органов края (по компетенции), направленных на улучшение качества жизни населения Хабаровского края, с учетом показателей Рейтинга оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан АНО "Агентство стратегических инициатив" (Рейтинг качества жизни) по направлению "Чистота и экология" на 2025 – 2026 гг. (далее – Отраслевой план)
1.1.	Оказание поддержки в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством предприятиям в строительстве и реконструкции пылегазоочистного оборудования на промышленных предприятиях края <i>(п. 3.1. Плана мероприятий по реализации Концепции экологической безопасности Хабаровского края на период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства края от 13.05.2021 № 368-рп (далее – План мероприятий))</i>	2025 – 2026 гг.	министерство промышленности и торговли края, министерство транспорта и дорожного хозяйства края, министерство энергетики края	По информации министерства энергетики края в отчетом периоде произведен перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо с реконструкцией электрофильтров. По состоянию на 01.07.2025 проведен монтаж газового оборудования, трубопровода, воздухопровода котла и горелок. Риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют. Завершение работ планируется в 2025 г. Министерством транспорта и дорожного хозяйства края, министерством промышленности и торговли края поддержка в пределах своей компетенции промышленных предприятий курируемых отраслей в строительстве и реконструкции пылегазоочистного оборудования не оказывалась. По информации министерства промышленности и торговли края на ООО "Амурсталь" произведена замена рукавных фильтров на фильтровальной

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Информация о выполнении
				установке № 1 секция 6. На ПАО "Амурский судостроительный завод", ОАО "Дальхимфарм", АО "Хабаровский радиотехнический завод", АО "Дальэнергомаш" строительство и реконструкция пылегазоочистного оборудования в отчетном периоде не осуществлялась.
1.2.	Содействие использованию экологичных видов топлива (природного газа) на объектах коммунальной энергетики и перевод на централизованное электро-, газоснабжение населенных пунктов края (п. 3.2. Плана мероприятий)	2025 – 2026 гг.	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, министерство энергетики края, администрации городских и муниципальных округов, муниципальных районов края (по согласованию)	Выполняется в рамках реализации пунктов 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 Отраслевого плана
1.2.1.	Перевод котельной р.п. Переяславка в муниципальном районе имени Лазо с дизельного топлива на природный газ	2025-2026 гг. ¹	министерство жилищно-коммунального хозяйства края	В настоящее время котельная рп. Переяславка частично переведена на природный газ (установлен один газовый котел). Полный перевод планируется осуществить на перспективу
1.2.2.	Догазификация негазифицированных частных домовладений в газифицированных населенных пунктах края	2025-2026 гг.	министерство энергетики края	В соответствии с утвержденными сводным и пообъектным планами-графиками догазификации (распоряжение Правительства края от 30.12.2017 № 944-рп) в 2025 году намечено создать техническую возможность для подключения к сети газораспределения 1691 домовладения. В рамках догазификации к сетям газораспределения АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" в отчетном периоде подключено 371 домовладение
1.2.3.	Газификация природным газом населенных пунктов края	2025 – 2026 гг.	министерство энергетики края	В соответствии с региональной программой "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Хабаровского края на 2022 – 2031 годы", утвержденной распоряжением Правительства края от 30.12.2017 № 944-рп, по состоянию на 01.07.2024 реализуются следующие объекты: г. Хабаровск – распределительный газопровод в границах улиц Александровская - Андреевская - Воскресенская,

¹ Срок реализации мероприятия – 2025-2029 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Информация о выполнении
				г. Хабаровск, Хабаровский край (строительная готовность 85%); – распределительный газопровод в районе пер. Переселенческий, ул. Салтыкова-Щедрина, Массовая от ГРП-25, г. Хабаровск, Хабаровский край (завершено проектирование); – распределительный газопровод к жилым дома от ГРП-25 по ул. Седова, Бабушкина, пер. Седова, г. Хабаровск, Хабаровский край (строительная готовность 48%); – распределительный газопровод к жилым дома от ГРП-25 по ул. Кузнечная и Подгорная г. Хабаровск, Хабаровский край (завершено проектирование); – распределительный газопровод в границах улиц Автобусная - Верхоянская - Мате Залки мкр. Красная речка, г. Хабаровск, Хабаровский край (ведется проектирование 85%). Хабаровский район – распределительный газопровод среднего давления для газификации жилых домов от ГРП-2 с. Ильинка II очередь строительства (проектные работы завершены, ведется поставка материалов); – распределительный газопровод в границах улицы 1-я Заречная и пер. Нагорный, с. Сосновка (строительная готовность 35%); – распределительный газопровод в границах улиц Амурская - Березовая - Восточная - Абрикосовая - Дубовая - Виноградная - Рябиновая - Лесная - Мелиоративная - Окружная с. Осиновая Речка, Хабаровский край (строительная готовность 25%); – распределительный газопровод в границах улиц пер. Южный - Весенняя - Восточная - Горка - Зеленая Горка - Первомайская - Северная - кв-л Красная Поляна с. Краснореченское, Хабаровский край (проектирование выполнено на 70%); – распределительный газопровод к жилым домам по кварталу Авиа Сити, с. Матвеевка (строительная готовность 100%); – строительство газораспределительной сети в с. Корсаково-2, Хабаровский район, Хабаровский край (проектирование выполнено на 70%).

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Информация о выполнении
				Муниципальный район имени Лазо – ведутся проектные работы по 6 объектам (5 объектов в рп. Переяславка, 1 объект в с. Георгиевка (50 %)) г. Комсомольск-на-Амуре – распределительный газопровод к объекту "Индивидуальные жилые дома» по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в границах улиц Ключевая, Пермская (проектные работы выполнены на 70%); – распределительный газопровод к объекту "Индивидуальные жилые дома» по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в границах ул. Байкальская, ш. Северное, пер. Комбинатный (строительные работы выполнены на 80%); – распределительный газопровод в границах улиц Водонасосная, Радищева, Щорса, Машинная, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край (строительные работы выполнены на 75%). Комсомольский муниципальный район – распределительный газопровод для газификации жилых домов с. Хурба в границах улиц Таежная, Дальневосточная, Первомайская, Хабаровский край 3 этап (строительная готовность 20%); – распределительный газопровод среднего и высокого давления п. Ягодный в границах улиц Школьная, 70 лет Октября, Октябрьская 2 этап (проектирование выполнено); – распределительный газопровод среднего и высокого давления п. Ягодный в границах улиц Первомайская, Железнодорожная, Спортивная 1 этап (проектирование выполнено)
1.3.	Развитие рынка газомоторного топлива	2025 – 2026 гг.	министерство энергетики края, министерство транспорта и дорожного хозяйства края, администрации городских и муниципальных округов, муниципальных районов края (по согласованию)	Выполняется в рамках реализации пунктов 1.3.1, 1.3.2 Отраслевого плана

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Информация о выполнении
1.3.1.	Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций	2025 – 2026 гг.	министерство энергетики края	В настоящее время реализация проектов по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее – АГНКС) на территории Хабаровского края приостановлена в связи с не выдачей АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" технических условий по причине дефицита пропускной способности газораспределительных станций в с. Ильинка и с. Березовка, являющихся источником газоснабжения для перспективных АГНКС. Мероприятия по реконструкции указанных ГРС включены в программу развития газоснабжения и газификации Хабаровского края за счет средств заказчика АО "Дальтрансгаз", однако конкретные сроки реконструкции не определены. За первое полугодие 2025 года для заправки автобусов и транзитных магистральных тягачей, работающих на газомоторном топливе, стационарной АГНКС и четырьмя передвижными автомобильными газовыми заправщиками поставлено 3,52 млн. м³ сжиженного природного газа
1.3.2.	Перевод общественного транспорта Хабаровского края на газомоторное топливо в зависимости от ввода в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)	2025 – 2026 гг.	министерство транспорта и дорожного хозяйства края, администрации городских и муниципальных районов края (по согласованию)	По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства края количество автобусов, работающих на газомоторном топливе на территории края составляет 318 единиц (270 на территории г. Хабаровска, 48 задействовано на межмуниципальных перевозках между г. Хабаровском и Хабаровским муниципальным районом края). В целях стимулирования приобретения автобусов, работающих на газомоторном топливе, на местном и краевом уровнях в нормативных правовых актах, регламентирующих проведение открытых конкурсов на право осуществления регулярных перевозок, предусмотрено повышение оценок участникам такого конкурса, имеющим в наличии газомоторные автобусы. По информации администрации г. Хабаровска установленный распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 767-р уровень

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Информация о выполнении
				использования природного газа в качестве моторного топлива на общественном автомобильном транспорте и транспорте дорожно-коммунальных служб, который должен составлять 30 % общего количества техники, в городе Хабаровске выполнен (количество газомоторных автобусов составляет 53 % от общего количества)
1.4.	Стимулирование использования электротранспорта	2025 - 2026 гг.	администрации городских и муниципальных округов, муниципальных районов края (по согласованию)	В 2025 году администрацией г. Хабаровска запланировано за счет средств бюджетного кредита, предоставляемого Федеральным казначейством, приобретение одного односекционного низкопольного трамвая на сумму 87,2 млн. рублей. По информации администрации города Комсомольска-на-Амуре планируется разработка программы развития городского электротранспорта города Комсомольска-на-Амуре совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. В этих целях прорабатывается вопрос об организации обследования существующей инфраструктуры городского наземного электрического транспорта и улично-дорожной сети на соответствие требованиям регламентирующих документов. В настоящее время администрацией города Комсомольска-на-Амуре прорабатывается вопрос выделения средств в сумме 8 850,0 тыс. руб. на выполнение первого этапа работ. По информации администраций муниципальных районов в п. Хор муниципального района имени Лазо, рп. Ванино Ванинского муниципального района края, г. Вяземский Вяземского муниципального района края установлены станции зарядки для электротранспорта
1.5.	Оптимизация транспортного движения в населенных пунктах, вывод транзитного и грузового автомобильного транспорта из жилых микрорайонов, устройство зеленых полос	2025 – 2026 гг.	администрации городских и муниципальных округов, муниципальных районов края (по согласованию)	По информации муниципальных образований края проекты организации дорожного движения разработаны и регулярно актуализируются для населенных пунктов Хабаровского, Советско-Гаванского, Ванинского, Николаевского, Комсомольского муниципальных районов края, городских округов "Город Хабаровск", "Город

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Информация о выполнении
				Комсомольск-на-Амуре", Солнечного муниципального округа края. С целью ограничения движения тяжеловесного автомобильного транспорта по дорогам общего пользования местного значения городского округа "Город Хабаровск" ежегодно в весенний и летний периоды вводятся временные ограничения на движение грузового транспорта с введением предельно допустимой нагрузки на ось транспортного средства - 3,5 тонн. В рамках текущего содержания зеленых насаждений вдоль дорог города Хабаровска по ул. Дзержинского, ул. Героев Пассаров, ул. Краснодарская, ул. Карла Маркса, ул. П.Л. Морозова, ул. Рокоссовского, ул. Аксенова, ул. Тихоокеанская в отчетном периоде произведена высадка 730 деревьев. С целью снижения транспортного потока большегрузного транспорта по дорогам на магистральных улицах населенных пунктов края установлены знаки, ограничивающие или запрещающие движение грузового транспорта. В населенных пунктах Николаевского, Вяземского, Амурского, имени Лазо муниципальных районов, Бикинского муниципального округа транзитный и грузовой автомобильный транспорт выведен из жилых микрорайонов за счет действующих объездных автомобильных дорог федерального подчинения. В Хабаровском, Ульчском муниципальных районах края основной поток тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку инертных и иных строительных материалов, проходит за пределами населенных пунктов района по дорогам федерального и регионального значения. В Горненском сельском поселении Солнечного муниципального округа края по муниципальному контракту осуществлена разработка ПСД на капитальный ремонт ул. Фабричная, используемой, согласно проекту организации дорожного движения, для движения грузового транспорта. В рамках проекта предусмотрено сооружение придорожных

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Информация о выполнении
				шумозащитных экранов и устройство зеленых полос в границах жилой застройки. В Ванинском муниципальном районе края проводится работа по формированию земельного участка общей площадью 3,2 га, расположенного в рп. Октябрьский, для выполнения мероприятий по организации дорожного движения путем создания и обеспечения функционирования парковок (парковочных мест), в том числе для большегрузных автомобилей на автомобильных дорогах общего пользования. В Охотском муниципальном округе движение автотранспорта оптимизировано, транзитный автотранспорт отсутствует (магистральная трасса), зеленые полосы вдоль проезжей части дорог имеются. Разработан и утвержден маршрут движения грузового автотранспорта на территории рп. Охотск при перевозке грузов из морского порта Охотск
1.6.	Модернизации энергоисточников с применением технологического и пылегазоочистного оборудования на объектах коммунальной энергетики с учетом наилучших доступных технологий	2025 – 2026 гг.	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, администрации городских и муниципальных округов, муниципальных районов края (по согласованию)	Согласно информации администраций муниципальных образований края: - в муниципальном районе имени Лазо в отчетный период проведена модернизация оборудования котельных в п. Мухен, п. Переяславка, с. Святогорье, с. Гродеково, с. Полетное, с. Соколовка, с. Сита, с. 27 км, с. Бичева, приобретена блочно-модульная котельная в с. Долми; - в Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Вяземском, Комсомольском, Нанайском, Николаевском, им. Полины Осипенко, Ульчском, Хабаровском, Тугуро-Чумиканском, Солнечном, Советско-Гаванском, Амурском, Ванинском муниципальных районах края, Бикинском муниципальном округе края, городских округах "Город Комсомольск-на-Амуре", "Город Хабаровск" модернизация энергоисточников не проводилась
1.6.1.	Модернизация (техническое перевооружение) системы теплоснабжения с переводом на биотопливо в рп. Заветы Ильича Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края	2025 – 2026 гг.	министерство жилищно-коммунального хозяйства края	В отчетном периоде продолжена реализация мероприятия "Модернизация (техническое перевооружение) системы теплоснабжения с переводом на биотопливо в рп. Заветы Ильича Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края". Техническая готовность объекта –

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Информация о выполнении
				98 %. 4 биотопливных котла доставлены в Заветы Ильича - 100%. Завершение планируется в конце 2025 г. При переводе данных котельных на биотопливо (щепу) ежегодная экономия на приобретение топлива по данным котельным составит около 84,4 млн. рублей. Модернизация котельных с переводом на щепу обеспечит бесперебойным и качественным теплоснабжением потребителей городского поселения "Рабочий поселок Заветы Ильича".
1.7.	Контроль за источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному государственному экологическому контролю (надзору)	2025 – 2026 гг.	главное управление регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края	В отчетном периоде 592 хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими на территории Хабаровского края объекты НВОС II, III категорий, подлежащие региональному государственному экологическому контролю (надзору), представлены отчеты об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля (далее – отчет ПЭК) в главное управление регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края. В целях выявления лиц, не предоставивших в главное управление отчеты ПЭК, проводится мониторинг программно-технического обеспечения учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. В отношении лиц, нарушивших порядок предоставления отчетов ПЭК, будут проведены профилактические мероприятия. В целях недопущения нарушения обязательных требований в области охраны атмосферного воздуха в отчетном периоде проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом, в ходе которого установлено, что в главное управление не поступало заявлений о согласовании планов мероприятий при НМУ для 520 объектов НВОС. Объявлено 122 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемым лицам. Данная работа будет продолжена в 3 квартале 2025 г. В рамках рассмотрения обращений по вопросам нарушения требований в области охраны

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Информация о выполнении
				атмосферного воздуха с привлечением специалистов Краевого центра экологического мониторинга и прогнозирования КГКУ "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Хабаровского края" проведен 1 отбор проб атмосферного воздуха. Согласно протоколам исследований нарушений природоохранного законодательства не выявлено. С целью выявления объектов, не поставленных на учет в ПТО УОНВОС, проверено 93 объекта, имеющих источники выбросов загрязняющих веществ в г. Хабаровске. Источников, не поставленных на государственный учет, не выявлено
2.	Охрана поверхностных вод (показатель Б5.1. Качество окружающей среды)	2025 – 2026 гг.	министерство природных ресурсов края, министерство жилищно-коммунального хозяйства края, министерство промышленности и торговли края, министерство транспорта и дорожного хозяйства края, министерство энергетики края, администрации городских и муниципальных округов, муниципальных районов края (по согласованию), АО "Дальневосточная генерирующая компания" (по согласованию), АО "Ургалуголь" (по согласованию)	Выполняется в рамках пунктов 2.1, 2.2, 2.3 Отраслевого плана
2.1.	Оказание поддержки в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством органам местного самоуправления по строительству (реконструкции) очистных сооружений водоотведения в населенных пунктах края <i>(п. 2.1. Плана мероприятий)</i>	2025 – 2026 гг.	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, администрации городских и муниципальных округов, муниципальных районов края (по согласованию)	В рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" с 2025 году на территории края запланированы следующие мероприятия по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) очистных сооружений канализации: 1. "Реконструкция канализации в г. Комсомольске-на-Амуре" (2025 – 2030). 2. Установка очистных сооружений в с. Георгиевка муниципального района имени Лазо, капитальный

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Информация о выполнении
				ремонт (средства ФБ выделены на 2025 год в объеме 16,2 млн. рублей). Муниципальный контракт подписан 21.04.2025, цена контракта – 24,1 млн. рублей, ведутся СМР. Техническая готовность – 20,3 %. 3. Установка очистных сооружений в с. Могилёвка муниципального района имени Лазо, капитальный ремонт (средства ФБ выделены на 2025 год в объеме 14,03 млн. рублей). Муниципальный контракт подписан 21.04.2025, цена контракта – 20,8 млн. рублей, ведутся СМР. Техническая готовность – 26,5 %. 4. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод в с. Благодатное Хабаровского муниципального района Хабаровского края (2025-2027). Муниципальный контракт заключен 23.06.2025. По информации администрации Амурского муниципального района края в отчетном периоде заключен контракт на выполнение работ по очистке системы водоотведения (8 колодцев и 197 метров канализационных сетей) в п. Известковый Падалинского сельского поселения
2.1.1.	Строительство системы централизованного водоотведения в с. Троицкое Нанайского муниципального района Хабаровского края ²	2025 – 2026 гг. ³	министерство жилищно-коммунального хозяйства края	По объекту "Строительство системы централизованного водоотведения в с. Троицкое Нанайского муниципального района Хабаровского края" заказчиком КГКУ "Служба заказчика топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края" выполнена разработка проектной документации. 03.03.2025 получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза". До 01.09.2025 планируется направление бюджетной заявки в Минстрой России в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" для

² При наличии финансирования

³ Срок реализации мероприятия – 2025-2029 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Информация о выполнении
				получения субсидии из федерального бюджета на 2026 – 2028 гг.
2.1.2	Продолжение расширения и реконструкции (2-я очередь) канализации в г. Хабаровске ²	2025 - 2026 гг. ³	администрация городского округа "Город Хабаровск" (по согласованию)	Первостепенное значение имеет реализация мероприятия "Строительство сооружений обработки осадка на территории ОСК г. Хабаровск" (Расширение и реконструкция (2-я очередь) канализации в г. Хабаровске. XII этап строительства)", стоимостью 3,2 млрд. рублей. В условиях дотационности бюджета города Хабаровска реализовать вышеуказанное мероприятие без финансовой поддержки вышестоящих бюджетов не представляется возможным. Администрацией города Хабаровска прорабатывается вопрос привлечения средств федерального бюджета, в том числе в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" национального проекта "Инфраструктура для жизни"
2.1.3.	Строительство комплекса очистных сооружений, канализационной сети и канализационной насосной станции в г. Вяземский ²	2025 – 2026 гг. ³	администрация городского поселения "Город Вяземский" (по согласованию)	Администрацией городского поселения "Город Вяземский" заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации (далее – ПСД) на строительство комплекса очистных сооружений, канализационной сети и канализационной насосной станции. Проект ПСД подготовлен, но не прошел государственную экспертизу. Урегулирование споров ведется в судебном порядке
2.1.4.	Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в с. Бычиха, Хабаровского муниципального района Хабаровского края	2025 г.	администрация Хабаровского муниципального района, министерство жилищно-коммунального хозяйства края	В отчетном периоде продолжено строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в с. Бычиха Хабаровского муниципального района Хабаровского края. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы: установка оборудования в производственном корпусе; благоустройство, подземная прокладка технологических инженерных сетей. Строительная готовность – 82,5 %
2.2.	Оказание поддержки в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством края в реализации мероприятий по очистке производственных сточных вод,	2025 – 2026 гг.	министерство промышленности и торговли края, министерство транспорта и дорожного хозяйства края,	В отчетном периоде министерством транспорта и дорожного хозяйства края, министерством энергетики края, министерством промышленности и торговли края поддержка в пределах своей компетенции предприятий курируемых отраслей в реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Информация о выполнении
	расширении использования замкнутых (водооборотных) схем водоснабжения на промышленных предприятиях (п. 2.2. Плана мероприятий)		министерство энергетики края	мероприятий по очистке производственных сточных вод, расширении использования замкнутых (водооборотных) схем водоснабжения на промышленных предприятиях не оказывалась. По информации министерства промышленности и торговли края на ПАО "Амурский судостроительный завод" производится очистка производственных сточных вод на станции нейтрализации, система оборотного водоснабжения отсутствует. На ОАО "Дальхимфарм" функционируют локальные очистные сооружения. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод АО "Дальэнергомаш" осуществляется централизованно
2.3.	Мероприятия, направленные на снижение объема сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, реализуемые в рамках инвестиционных программ	2025 – 2026 гг.	АО "Дальневосточная генерирующая компания" (по согласованию), АО "Ургалуголь" (по согласованию)	Выполняется в рамках 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 Отраслевого плана
2.3.1.	Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109)	2025 г.	АО "Дальневосточная генерирующая компания" (по согласованию)	Работы по наращиванию дамбы в отчетном периоде не выполнялись, ввиду неблагоприятных погодных условий и обводненности карьера "Ильинский" (согласно технологии грунт – суглинок для наращивания ярусов дамбы берется из карьера "Ильинский"). Планируется приступить к работам в июле 2025 года
2.3.2.	Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2	2025 – 2026 гг. ⁴	АО "Дальневосточная генерирующая компания" (по согласованию)	По результатам проведенных АО "Дальневосточная генерирующая компания" проектно-изыскательских работ (ПИР) установлено, что запланированное мероприятие не обеспечивает достижение нормативных показателей качества сточных вод по загрязняющим веществам алюминий, цинк, свинец, медь. В связи с чем данное мероприятие исключено из инвестиционной программы предприятия. Запланирована разработка новых мероприятий по достижению нормативов допустимых сбросов.

⁴ Срок реализации мероприятия – 2019-2029 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Информация о выполнении
2.3.3.	Реконструкция нефтеловушки для обеспечения очистки сточных вод СП "Хабаровская ТЭЦ-1"	2025 г.	АО "Дальневосточная генерирующая компания" (по согласованию)	Заключен договор на выполнение кадастровых работ от 19.03.2025 № 30/ХТ1-25 с ООО "Тектоника" по отводу земли под проектируемый объект. Проведено межевание территории по адресу: г. Хабаровск, Пионерская - ул. Бийская. Проект межевания находится на экспертизе
2.3.4.	Ввод в эксплуатацию очистных сооружений шахтного водоотлива ш. Северная АО "Ургалуголь"	2025 г.	АО "Ургалуголь" (по согласованию)	Реализация мероприятия предусматривает 2 этапа. С августа 2024 года очистные сооружения водоотлива шахты "Северная" работают в пуско-наладочном режиме с подбором технологических режимов и параметров, необходимых для определения проектного режима работы. Также осуществляется строительство второго этапа очистных сооружений, которые планируется запустить в эксплуатацию в 2026 г.
3.	Обращение с отходами (показатель Б5.1. Качество окружающей среды)	2025 – 2026 гг.	министерство природных ресурсов края, министерство жилищно-коммунального хозяйства края, министерство лесного хозяйства и лесопереработки края, главное управление регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края, администрации городских и муниципальных округов, муниципальных районов края (по согласованию)	Выполняется в рамках пунктов 3.1, 3.2 Отраслевого плана
3.1.	Обработка (сортировка) твердых коммунальных отходов	2025 – 2026 гг.	министерство жилищно-коммунального хозяйства края	Выполняется в рамках пункта 3.1.1 Отраслевого плана
3.1.1.	Реконструкция мусороперегрузочной станции "Южная" г. Хабаровска в рамках концессионного соглашения	2025 – 2026 гг.	министерство жилищно-коммунального хозяйства края	Реконструкция (технологическое перевооружение с увеличением мощности) мусороперегрузочной станции "Южная" г. Хабаровска осуществляется в рамках концессионного соглашения от 24.05.2024, заключённого с ООО "Хабинвест". Концессионером ведутся работы по проектированию объекта. 24.06.2025 г. Концессионером повторно направлена ПСД на экспертизу в КГБУ "Госэкспертиза Хабаровского края". Замечаний к комплектности нет.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Информация о выполнении
				К концессионеру 27.06.2025 поступил договор возмездного оказания услуг на проведение госэкспертизы, указанный договор подписан 27.06.2025. Ввод в эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов 200 тыс. т/год запланирован в 2026 году
3.2.	Ликвидация несанкционированных свалок отходов	2025 – 2026 гг.	министерство природных ресурсов края, главное управление регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края, министерство лесного хозяйства и лесопереработки края администрации городских и муниципальных округов, муниципальных районов края (по согласованию), региональный оператор (по согласованию)	В целях строительства новых объектов обращения с ТКО и вывода из эксплуатации исторически сложившихся несанкционированных свалок министерством природных ресурсов края на постоянной основе проводится работа с представителями администраций муниципальных округов и муниципальных районов по подбору и формированию земельных участков для размещения новых объектов обращения с ТКО. В настоящее время администрациями муниципалитетов выбран 51 участок, в отношении которых даны необходимые рекомендации по природоохранным требованиям к использованию земельных участков и их подготовке для размещения объектов обращения с ТКО. Также министерством природных ресурсов края проводится работа совместно с администрацией Советско-Гаванского района по сбору данных (оценке) выведенной из эксплуатации несанкционированной свалки, расположенной в районе перекрестка автомобильных дорог Совгавань - Аэропорт и лесовозной Коппинской. Главным управлением регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края в отчетном периоде выявлено 14 несанкционированных мест складирования отходов общей площадью 504 кв. м, ликвидировано 8 свалок/навала отходов (с учетом выявленных за прошлые годы). По информации министерства лесного хозяйства и лесопереработки края на территории лесного фонда в крае зафиксировано 91 место несанкционированного размещения отходов на площади 32,8 га, объемом 83,6 тыс. м³. Перечень систематически актуализируется. За I полугодие 2025 г. ликвидировано 6

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Информация о выполнении
				несанкционированных свалок на территории лесного фонда объемом 50,32 м³. В рамках компетенции министерством лесного хозяйства и лесопереработки края ведется профилактическая работа по предупреждению нарушений правил санитарной безопасности в лесах, в том числе проводятся беседы с населением в ходе патрулирования лесов. С начала года за загрязнение лесов отходами возбуждено 9 дел об административном правонарушении, 4 лица привлечено к административной ответственности, сумма наложенных штрафов составила 180,0 тыс. рублей. По информации администраций муниципальных образований: - в г. Хабаровске в 2025 году на мероприятие по ликвидации несанкционированных свалок отходов муниципальной программой "Улучшение городского экологического состояния городского округа "Город Хабаровск" на 2023 – 2030" предусмотрено 2,4 млн. рублей средств бюджета города. По состоянию на 01.07.2025 года освоено 0,908 млн. руб., ликвидирована 31 свалка; - в г. Комсомольске-на-Амуре в отчетном периоде выявлено 19 несанкционированных свалок мусора, по двум фактам информация для принятия мер направлена в главное управление регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края, 8 свалок ликвидированы в полном объеме, по остальным ведется работа по выявлению виновных лиц; - в Ванинском муниципальном районе края 04.03.2025 заключен муниципальный контракт на сумму 888,888 тыс. руб. на ликвидацию несанкционированной свалки в п. Токи, работы выполнены; - в Хабаровском муниципальном районе края в отчетном периоде ликвидирована 51 несанкционированная свалка отходов производства и потребления общим объемом 591 куб. м; - в Комсомольском муниципальном районе края в

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Информация о выполнении
				рамках муниципальной программы "Охрана окружающей среды Комсомольского муниципального района на 2021 – 2025 годы" заключен контракт от 10.01.2025 № 112 на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов с ИП Горнбергерн со сроком исполнения - апрель – ноябрь 2025 года. В настоящее время работы завершены, ведется приемка. Во исполнение решения Арбитражного суда Хабаровского края от 21.09.2023 № дела А73-9245/2023 работы по очистке территории лесного участка, расположенного в квартале № 75 (выдел 2,3) Пиванского участкового лесничества, часть 1 Гурского лесничества, от отходов ТБО осуществляются на основании заключенного администрацией сельского поселения "Село Пивань" муниципального контракта от 26.05.2025 № 046 с ООО "ЭКОРЕСУРС-ДВ". Срок исполнения контракта 08.10.2025; - в Охотском муниципальном округе края выявлено и вывезено 14 несанкционированных свалок (рп. Охотск - 9/ 437 куб.м, с. Булгин -5/187,5 куб.м); - в Николаевском муниципальном районе края в отчетном периоде на межселенной территории ликвидировано 17 свалок, объем вывезенного мусора составил 24245,11 куб. м; - в Ульчском муниципальном районе края финансирование мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок осуществляется из местного бюджета, в том числе в рамках муниципальной программы "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Ульчском муниципальном районе до 2026 года". В 2025 году на указанные цели предусмотрено 1220 тыс. рублей, в отчетном периоде освоено бюджетных ассигнований на сумму 521 тыс. руб. Всего на территории района было ликвидировано 3 несанкционированные свалки и 69 навалов мусора; - в Бикинском муниципальном округе края в отчетном периоде выявлено и ликвидировано четыре свалочных очага;

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Информация о выполнении
				- в муниципальном районе имени Лазо края в отчетном периоде выявлено шесть несанкционированных свалок, 4 свалки ликвидированы; - в Аяно-Майском муниципальном районе края в отчетном периоде ликвидировано четыре несанкционированные свалки отходов объемом вывозимого мусора 158 куб. м; - в Солнечном муниципальном округе края в первом полугодии 2025 года ликвидировано четыре несанкционированные свалки, объем вывезенного мусора составил 26 куб. м; - в Верхнебуреинском муниципальном районе края в ходе проведения весенней санитарной очистки территорий городских и сельских поселений выявлено и ликвидировано 18 несанкционированных свалок, объем вывезенного мусора составил 1864 куб. м; - в Нанайском муниципальном районе края в отчетном периоде заключен договор на сумму 1 682,8 тыс. рублей на ликвидацию 178 тонн мусора; - в Амурском муниципальном районе края в отчетном периоде ликвидированы 3 места несанкционированного размещения отходов на территории городского поселения "Город Амурск" и на границе земель лесного фонда в районе СНТ "Туманное"
4.	Охрана, защита и воспроизводство лесов (показатель Б5.1. Качество окружающей среды)	2025 – 2026 гг.	министерство лесного хозяйства и лесопереработки края	Выполняется в рамках пункта 4.1 Отраслевого плана
4.1.	Соблюдение отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	2025 – 2026 гг.	министерство лесного хозяйства и лесопереработки края	По состоянию на 01.07.2025 года показатель федерального проекта "Сохранение лесов" – "Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений" составляет 59,4 %.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Информация о выполнении
				К концу года планируется достижение показателя "лесовосстановительные работы" в 2025 году до уровня не менее 100 %. По состоянию на отчетную дату министерством лесного хозяйства и лесопереработки края подобрано земель, предназначенных для "компенсационного" лесовосстановления и лесоразведения на территории лесного фонда края, площадью 294,5 га
5.	Реализация мероприятий по снижению уровня социально-экологической напряженности (показатель Б5.3. Уровень социально-экологической напряженности)	2025 – 2026 гг.	министерство природных ресурсов края, заинтересованные исполнительные органы края, администрации муниципальных образований	Выполняется в рамках пунктов 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Отраслевого плана
5.1.	Реализация плана мероприятий, направленных на экологизацию деятельности стивидорных компаний по перевалке угля в рп. Ванино	2025 – 2026 гг.	министерство природных ресурсов края, администрация Ванинского муниципального района (по согласованию), стивидорные компании (по согласованию)	В рамках реализации плана мероприятий, направленных на экологизацию деятельности стивидорных компаний по перевалке угля в рп. Ванино, министерством природных ресурсов края ежемесячно осуществляется взаимодействие со стивидорными компаниями в части анализа исполнения планов природоохранных мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду деятельности по перевалке угля в морском порту Ванино. Объем освоенных стивидорными компаниями финансовых средств по планам за отчетный период 2025 года составил 149,91 млн. руб. В отчетный период жалобы от граждан на неблагоприятные экологические условия в зонах действия стивидорных компаний в Правительство края не поступали. Министерством природных ресурсов края совместно с Краевым центром экологического мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций КГКУ "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Хабаровского края" организованы регулярные исследования проб атмосферного воздуха в рп. Ванино, рп. Октябрьский, п. Токи. В отчетном периоде выявлен 1 случай превышения нормативов содержания взвешенных

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Информация о выполнении
				веществ в атмосферном воздухе рп. Ванино (апрель 2025 г., точка на ул. Первая линия, д. 5). В остальных пробах, отобранных в указанный период, превышений не зафиксировано. Результаты исследований регулярно направляются в администрацию муниципального района для информирования населения. Также организована передача данных с автоматической станции контроля загрязнения атмосферного воздуха в рп. Ванино на информационный экран администрации района для информирования населения. Администрацией Ванинского муниципального района края в отчетный период на регулярной основе размещалась информация о результатах мониторинга состояния качества атмосферного воздуха в еженедельнике "Восход-Ванино", на официальном сайте Ванинского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Стивидорными компаниями ежеквартально представляется информация о проводимых мероприятиях, направленных на повышение качества состояния окружающей среды, в администрацию Ванинского муниципального района края для информирования населения посредством размещения в СМИ, также указанная информация размещается в социальных сетях стивидорных компаний. На сайте администрации Ванинского муниципального района создана и работает "горячая линия" по вопросам, связанным с деятельностью стивидорных компаний в порту Ванино. Обращений на горячую линию от населения и общественности за истекший период не поступало. На территории Ванинского муниципального района края создана общественная экологическая группа, которая осуществляет общественный контроль за деятельностью стивидорных компаний
5.2.	Реализация плана мероприятий, направленных на повышение качества состояния окружающей среды Ванинского	2025 г.	администрация Ванинского муниципального района (по согласованию),	В соответствии с планом мероприятий, направленных на повышение качества состояния окружающей среды Ванинского муниципального района края с участием

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Информация о выполнении
	муниципального района с участием стивидорных компаний, осуществляющих деятельность в порту Ванино, на 2025 год		стивидорные компании (по согласованию)	стивидорных компаний, осуществляющих деятельность в порту Ванино, на 2025 год в отчетном периоде проведена следующая работа. В апреле 2025 г. проведен районный конкурс научно-популярных текстов юных натуралистов "Природные редкости Ванинского района" в рамках проекта "Хранители природных редкостей" при поддержке министерства природных ресурсов Хабаровского края, посвященный Всемирному Дню Земли и Дням защиты от экологической опасности. С 12 апреля по 6 мая 2025 г. администрацией Ванинского муниципального района при участии администраций городских и сельских поселений, стивидорных компаний, предпринимателей, обслуживающих организаций и управляющих компаний, предприятий и организаций района проведена акция "Сделаем вместе с открытой душой чистым, красивым район наш морской! ". В акции приняли участие более 12,3 тыс. человек. Проведена санитарная очистка 78 дворовых территорий, 7 бесхозных, 12000 тыс. кв. м газонов, 2000 тыс. кв. м автомобильных дорог. В рамках Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов "Вода России" на территории Ванинского муниципального района проведено 2 мероприятия, протяженность очищенных берегов водных объектов составляет 2,5 км, вовлечено 49 человек. Организована работа 19 экологических отрядов школьников с охватом 200 человек, в том числе в июне – 10 отрядов, в июле – 5 отрядов, в августе – 4 отряда, которые в летний период участвуют в благоустройстве территорий всех городских и сельских поселений района и образовательных организаций, занимаются уборкой мусора на территории парков, санитарной очисткой водоемов, уборкой территорий детских садов, оказании помощи ветеранам, оформлением и посадкой цветочных клумб, побелкой деревьев. Силами экологических отрядов проведены мероприятия по уходу за объектами

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Информация о выполнении
				восстановительного озеленения на территории ручья Пейке, аллеи 65 лет Октября в сквере Памяти по ул. Октябрьская. АО "Ванинотрансуголь" 06.05.2025 проведен субботник на прибрежной водоохраной зоне Татарского пролива, а также на территории рп. Ванино, по результатам которого вывезено 5,1 т. мусора. Ежедневно с территории береговой полосы Татарского пролива (район "песчанки") собираются и вывозятся ТКО, в отчетном периоде общий объем вывезенных отходов составил 2,2 т.
5.3.	Проведение выездных межведомственных совещаний в рп. Ванино с участием стивидорных компаний, представителей заинтересованной общественности	2025 – 2026 гг.	министерство природных ресурсов края, министерство транспорта и дорожного хозяйства, администрация Ванинского муниципального района (по согласованию)	Проведение межведомственного совещания в рп. Ванино с участием стивидорных компаний, представителей заинтересованной общественности в отчетном периоде не планировалось
5.4.	Организация информирования населения края в средствах массовой информации, социальных сетях, на официальных сайтах о положительных результатах работы по показателям Рейтинга качества жизни по направлению "Чистота и экология" по компетенции	постоянно	министерство природных ресурсов края, министерство транспорта и дорожного хозяйства, министерство промышленности и торговли края, министерство жилищно-коммунального хозяйства края, министерство энергетики края, министерство лесного хозяйства и лесопереработки края, главное управление регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края, администрации городских и муниципальных районов края (по согласованию)	Министерством природных ресурсов края организовано информирование населения края о положительных результатах работы по показателям Рейтинга качества жизни по направлению "Чистота и экология" посредством размещения на официальном сайте министерства отчета о реализации Отраслевого плана за 2024 год и 1 квартал 2025 года, а также 79 новостных блоков экологической направленности. Кроме того, информирование осуществлялось в ходе проведения сотрудниками министерства 9 экологических лекций, в которых приняло участие 248 чел, а также посредством проведения одной экопросветительской акции в троллейбусе по маршруту № 1 в г. Хабаровске. Министерством транспорта и дорожного хозяйства края информация размещается на сайте и в социальных сетях министерства. Министерством промышленности и торговли края на официальном сайте размещен отчет о реализации Отраслевого плана за 1 квартал 2025 года. Министерством энергетики края на официальном сайте размещены публикации о мероприятиях

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Информация о выполнении
				Отраслевого плана (газификация природным газом населенных пунктов края, перевод котла ХТЭЦ-3 на газ). Министерством лесного хозяйства и лесопереработки края на официальном сайте, а также в социальных сетях, в "Телеграмм" - каналах подведомственных учреждений размещена информация о недопустимости засорения леса отходами производства и потребления, о лесовосстановительных мероприятиях на территории края. Вопросы воспроизводства лесов, прохождения пожароопасного сезона в лесах были освещены на телевидении, в том числе в интервью с участием должностных лиц министерства и подведомственных ему учреждений в эфире телеканала Губерния, в видеосюжетах (репортажах) на телеканалах Хабаровск и Россия 1. Главным управлением регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края на официальном сайте и в социальных сетях размещено 19 публикаций о работе, проводимой в целях улучшения качества жизни жителей края. 09.06.2025 проведено выступление на телевидении (телеканал "Губерния") на тему: "Обращение с отходами производства и потребления". 30.06.2025 проведен прямой эфир с контролируемыми лицами (предпринимателями) на тему "Типовые нарушения требований в области экологического надзора". На официальном сайте размещен отчет о реализации Отраслевого плана за 2024 год. Администрацией Ванинского муниципального района края в отчетном периоде в социальных сетях размещено 10 публикаций на экологические темы, на официальном сайте – 1 публикация. По информации администрации г. Хабаровска в отчетном периоде Комитеты администрации города Хабаровска по управлению районами на регулярной основе публиковали информацию об уборке навалов мусора и несанкционированных свалок в социальных

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Информация о выполнении
				сетях "Одноклассники", "Вконтакте", в мессенджере "Телеграмм". Администрацией Хабаровского муниципального района края размещено 22 публикации экологической направленности, в том числе в общественно-политической газете района "Сельская новь" – 16, на официальном сайте администрации района – 2, в Телеграмм-канале - 4. Администрацией Амурского муниципального района края размещено 84 публикации о положительных результатах работы по направлению "Чистота и экология", в том числе 75 - в социальных сетях "Одноклассники", "Вконтакте", в мессенджере "Телеграмм", 9 – на официальном сайте. Администрацией города Комсомольска-на-Амуре на официальном сайте размещается информация для жителей частного сектора о возможности догазификации. Администрацией Комсомольского муниципального района края регулярно публикуется информация о мероприятиях экологической направленности в общественно-политической газете "Приамурье", на официальном сайте, в социальных сетях и телеграмм-канале муниципального района. Администрацией Аяно-Майского муниципального района края информирование о положительных результатах работы по показателям Рейтинга качества жизни по направлению "Чистота и экология" осуществляется через районную газету "Звезда Севера", социальные сети и официальный сайт администрации. Администрацией Нанайского муниципального района края информация экологической направленности размещалась на официальном сайте администрации. Администрацией Солнечного муниципального округа края информация о положительных результатах работы по показателям Рейтинга качества жизни по направлению "Чистота и экология" размещена в средствах массовой информации, социальных сетях, на официальном сайте.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Информация о выполнении
				Администрацией Охотского муниципального округа края на регулярной основе осуществляется информирование населения о положительных результатах проведения природоохранных мероприятий на официальном сайте администрации округа, социальных сетях, окружной газете "Охотско-эвенская правда". В первом полугодии текущего года опубликовано и размещено 20 информационных материалов. Администрацией муниципального района им. Лазо края опубликовано 6 статей в районной газете "Наше время". Администрациями Верхнебуреинского, им. Полины Осипенко муниципальных районов края запланирована публикация информации о положительных результатах работы по показателям Рейтинга качества жизни в социальных сетях: вКонтакте, Одноклассники, Телеграмм, в районных газетах, на официальных сайтах администраций районов.