

ОТЧЕТ
по инвестиционным проектам в области освоения лесов
за I квартал 2022

В крае реализуется проект "Создание лесоперерабатывающего центра в муниципальном районе им. Лазо Хабаровского края", включенный в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (далее – Перечень) приказом Минпромторга России от 03.12.2021 № 4806 (далее – Приказ). Инициатор (инвестор) ООО "Тумнинский прииск".

Общая сумма заявленных по проекту инвестиций составляет 757,0 млн. рублей. Согласно графика реализации инвестиционного проекта по состоянию на 31.03.2022 сумма инвестиций должна составить 487,54 млн. рублей нарастающим итогом.

С момента выхода Приказа освоено согласно реестра 144,2 млн. рублей.

Вместе с тем, по отчету инвестора сумма осуществленных инвестиций составляет 339,6 млн. рублей.

В рамках реализации проекта поданы заявления на заключение договоров аренды лесных участков без проведения аукциона, по которым получен отказ по причине недостающих сведений, в том числе кадастровых номеров лесных участков.

Инвестором частично приобретена лесозаготовительная, лесохозяйственная, дорожно-строительная техника, деревообрабатывающее оборудование. 06.12.2021 введены в тестовую эксплуатацию лесопильное оборудование российского производства производительностью 50,0 тыс. куб. м пиломатериалов в год, линия по производству лущеного шпона производительностью 25,0 тыс. куб. м в год. Древесное сырье приобретается у сторонних лесозаготовителей.